



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Candida Lena Perpentì, 8/10 - 23022 Chiavenna (SO)
tel. 0343/33795 - fax 0343/34334 C.F. 13613

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0005167 del 13-06-2022
Class: 7.10 Fasc: 15/24



DETERMINAZIONE N. 342 DEL 09-06-2022

OGGETTO: CUP B95H20000300002 - CIG 8908197CB5 - D.G.R. 13 OTTOBRE 2020 - N.XI/3671 PIANO LOMBARDIA PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI "SVASO SACCA DEL TORRENTE LIRO IN LOC. BETTE IN COMUNE DI CHIAVENNA (SO)". LIQUIDAZIONE PRIMO SAL PARI AL FINALE ALL'IMPRESA EDIL-STRADE VALTELLINA SCC DI SONDRIO (SO).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 112 del 09/09/2021 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Svaso sacca del torrente Liro in loc. Bette, in Comune di Chiavenna" a firma dell'ing. Luca Sottocornola per un importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 84.254,16 per lavori a base d'asta;

CHE con determinazione n. 571 del 16/09/2021 si appaltavano i lavori di cui in premessa mediante "affidamento diretto" in applicazione dell'art. 1, comma 2), lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art.51 della L. n. 108/2021, previa comunque richiesta di almeno tre preventivi, il tutto tramite piattaforma elettronica SINTEL di Arca Lombardia, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso con individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, come previsto dall'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa è applicabile purché pervengano almeno cinque offerte valide, così come previsto dall'art. 97 co. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 1, co. 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e con le modalità previste nella lettera di invito;

CHE con determinazione n. 649 del 12/10/2021 si approvava il verbale di gara della procedura conclusiva Sintel n. 145344193 e si affidava all'impresa Edil-Strade Valtellina scc di Sondrio (SO) l'appalto dei lavori denominati "Svaso sacca del torrente Liro in loc. Bette, in Comune di Chiavenna" al prezzo di € 76.413,60 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 62.731,50 a seguito del ribasso del 11,11% sull'importo a base d'asta di € 70.572,06, oltre € 10.682,10 (Importo lavori di compensazione) ed € 3.000,00 (costi sicurezza);

CHE l'appalto è stato perfezionato con scrittura privata, repertorio contratti area LL.PP. n. 09 del 12/11/2021;

CHE i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 15/11/2021, come da relativo verbale registrato al protocollo di questo Ente;

CHE il giorno 24/12/2021 il direttore dei lavori ing. Sottocornola Luca ordinava all'impresa di sospendere i lavori a causa delle gelate intense e delle avverse previsioni meteorologiche, come da relativo verbale registrato al protocollo di questo Ente;

CHE il giorno 18/01/2022 a venire meno delle condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori disponeva la ripresa degli stessi;

CHE in data 28/03/2022 veniva concessa, su richiesta scritta dell'impresa, una proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

CHE in data 24/04/2022 il direttore dei lavori certificava l'ultimazione dei lavori in tempo utile contrattuale, assegnando inoltre all'impresa appaltatrice ulteriori giorni 10 per il completamento di alcune opere marginali;

CHE in data 26/04/2022 (ns prot. n. 3560 del 26/04/2022) il direttore dei lavori ing. Sottocornola Luca trasmetteva il primo SAL dei lavori pari allo stato finale;

VISTO il primo stato d'avanzamento dei lavori pari al finale dove risulta un ammontare dei lavori al netto del ribasso di € 76.410,82 di cui € 3.000,00 quali oneri per la sicurezza ed € 10.682,10 quali lavori a compensazione del canone demaniale;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 02/05/2022 di € 76.028,77 oltre IVA 22% di € 16.726,33;

VISTO l'attestato di compensazione rif. C.p. n. 1 del 02/05/2022 di € 13.032,16 (canone dovuto dall'impresa per materiale svasato) a storno dell'importo indicato nel c.p. n. 1 di cui sopra;

VISTA la fattura n. 240 del 01/06/2022 di complessivi € 79.722,94, dati da € 76.028,77 (importi lavori) + € 16.726,33 (22% IVA) = € 92.755,10, dedotto l'importo dovuto per compenso del canone di € 13.032,16;

VISTO il DURC regolare prot. INPS 29773517 scadenza validità 10/06/2022;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità della documentazione prodotta;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare il primo SAL dei lavori pari allo stato finale per un ammontare dei lavori al netto del ribasso di € 76.410,82 di cui € 3.000,00 quali oneri per la sicurezza ed € 10.682,10 quali lavori a compensazione del canone demaniale;

Di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 02/05/2022 di € 76.028,77 oltre IVA 22% di € 16.726,33;

Di approvare l'attestato di compensazione n. 1 rif. C.p. n. 1 del 02/05/2022 di € 13.032,16 (canone dovuto dall'impresa per materiale svasato) a storno dell'importo indicato nel c.p. n. 1 di cui sopra;

Di liquidare alla ditta Edil-Strade Valtellina scc di Sondrio (SO) l'importo di € 79.722,94 IVA compresa, dati da € 76.028,77 (importi lavori) + € 16.726,33 (22% IVA) = € 92.755,10, dedotto l'importo dovuto per compenso del canone di € 13.032,16;

Di imputare la somma di € 79.722,94 al cap. 381502 (I. 174.2/21 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.014) del PEG del corrente esercizio, in corso di formazione;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile

ing. Alberto



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA


Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li, 09-06-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Fabio Maggi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 13-06-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 13-06-2022

Il Responsabile dell'Albo

Emanuele

