



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 - fax 0343/34334 C.E. 13613

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0008338 del 29-09-2022
Class: 7.10 Fasc: 15/24



DETERMINAZIONE N. 606 DEL 29-09-2022

OGGETTO: CUP B95H20000300002 - CIG 8908197CB5 - D.G.R. 13 OTTOBRE 2020 - N. XI/3671
PIANO LOMBARDIA PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI
IDROGEOLOGICI "SVASO SACCA DEL TORRENTE LIRO IN LOC. BETTE IN COMUNE DI
CHIAVENNA (SO)". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE
SALDO ALL'IMPRESA EDIL-STRADE VALTELLINA SCC DI SONDRIO (SO).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 112 del 09/09/2021 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Svaso sacca del torrente Liro in loc. Bette, in Comune di Chiavenna" a firma dell'ing. Luca Sottocornola per un importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 84.254,16 per lavori a base d'asta;

CHE con determinazione n. 571 del 16/09/2021 si appaltavano i lavori di cui in premessa mediante "affidamento diretto" in applicazione dell'art. 1, comma 2), lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 della L. n. 108/2021, previa comunque richiesta di almeno tre preventivi, il tutto tramite piattaforma elettronica SINTEL di Arca Lombardia, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso con individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, come previsto dall'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa è applicabile purché pervengano almeno cinque offerte valide, così come previsto dall'art. 97, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 1, co. 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e con le modalità previste nella lettera di invito;

CHE con determinazione n. 649 del 12/10/2021 si approvava il verbale di gara della procedura conclusiva Sintel n. 145344193 e si affidava all'impresa Edil-Strade Valtellina scc di Sondrio (SO) l'appalto dei lavori denominati "Svaso sacca del torrente Liro in loc. Bette, in Comune di Chiavenna" al prezzo di € 76.413,60 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 62.731,50 a seguito del ribasso del 11,11% sull'importo a base d'asta di € 70.572,06, oltre € 10.682,10 (Importo lavori di compensazione) ed € 3.000,00 (costi sicurezza);

CHE l'appalto è stato perfezionato con scrittura privata, repertorio contratti area LL.PP. n. 09 del 12/11/2021;

CHE i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 15/11/2021, come da relativo verbale registrato al protocollo di questo Ente;

CHE il giorno 24/12/2021 il direttore dei lavori ing. Sottocornola Luca ordinava all'impresa di sospendere i lavori a causa delle gelate intense e delle avverse previsioni meteorologiche, come da relativo verbale registrato al protocollo di questo Ente;

CHE il giorno 18/01/2022 a venire meno delle condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori disponeva la ripresa degli stessi;

CHE in data 28/03/2022 veniva concessa, su richiesta scritta dell'impresa, una proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

CHE in data 24/04/2022 il direttore dei lavori certificava l'ultimazione dei lavori in tempo utile contrattuale, assegnando inoltre all'impresa appaltatrice ulteriori giorni 10 per il completamento di alcune opere marginali;

CHE in data 26/04/2022 (ns. prot. n. 3560 del 26/04/2022) il direttore dei lavori ing. Sottocornola Luca trasmetteva il primo SAL dei lavori pari allo stato finale;

CHE con determinazione n. 342 del 09/06/2022 si approvava il primo SAL dei lavori pari allo stato finale per un ammontare dei lavori al netto del ribasso di € 76.410,82 di cui € 3.000,00 quali oneri per la sicurezza ed € 10.682,10 quali lavori a compensazione del canone demaniale;

CHE con medesimo atto si approvava il certificato di pagamento n. 1 del 02/05/2022 di € 76.028,77 oltre IVA 22% di € 16.726,33 e l'attestato di compensazione n. 1 rif. c.p. n. 1 del 02/05/2022 di € 13.032,16 (canone dovuto dall'impresa per materiale svasato) e si liquidava alla ditta Edil-Strade Valtellina scc di Sondrio (SO) l'importo di € 79.722,94 IVA compresa, dati da € 76.028,77 (importi lavori) + € 16.726,33 (22% IVA) = € 92.755,10, dedotto l'importo dovuto per compenso del canone di € 13.032,16;

CHE con determinazione n. 595 del 27/09/2022 si prendeva atto dell'attestazione dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 a firma del direttore dei lavori ing. Sottocornola Luca e sottoscritte per visione dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Alberto Bianchi, con allegato il prospetto di calcolo del maggiore importo degli stati di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo degli stati di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali e si liquidava l'importo di € 8.256,37 + 22% IVA = € 10.072,77 all'impresa Edil-Strade Valtellina scc di Sondrio (SO), fattura n. 389 del 14/09/2022, quale saldo della cifra sopra determinata;

CHE in data 06/09/2022 (ns. prot. n. 7671) il d.l. ing. Sottocornola Luca trasmetteva la relazione sul conto finale, le tavole di contabilità ed il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione che l'impresa ha firmato senza riserva alcuna, dove risulta l'importo totale dei lavori contabilizzati in € 76.410,82, dedotti gli acconti già corrisposti per un ammontare di € 76.028,77, resta il credito residuo dell'impresa di € 382,05;

VISTA la polizza fidejussoria n. 1363409692 di HDI Assicurazioni SpA Agenzia 1363/A10069 Ponte in Valtellina - 1363 emessa il 16/09/2022 (ns. prot. n. 7968 del 16/09/2022) per la somma garantita di € 391,66 rilasciata all'impresa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la fattura n. 400 del 16/09/2022 di complessivi € 466,10 (€ 382,05 + 22% IVA) (prot. n. 8193 del 23/09/2022) emessa dall'impresa Edil-Strade Valtellina scc di Sondrio (SO) quale saldo dei lavori in oggetto;

VISTO il DURC regolare dell'impresa Edil-Strade Valtellina scc prot. INPS 31661098 scadenza validità 11/10/2022 e dell'impresa consorziata esecutrice dei lavori Del Fante Rinaldo & C. snc prot. INPS 32353835 scadenza validità 30/11/2022;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità della documentazione prodotta;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "Svaso sacca del torrente Liro in loc. Bette, in Comune di Chiavenna" firmato dall'impresa senza riserva alcuna, dove risulta l'importo totale dei lavori contabilizzati in € 76.410,82, dedotti gli acconti già corrisposti per un ammontare di € 76.028,77, resta il credito residuo dell'impresa di € 382,05;

Di liquidare alla ditta Edil-Strade Valtellina scc di Sondrio (SO) l'importo di € 382,05 + IVA 22% = € 466,10, fattura n. 400 del 16/09/2022 quale saldo dei lavori in oggetto;

Di imputare la somma di € 466,10 al cap. 381502 (I. 174.2/21 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.014) del PEG del corrente esercizio;


Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

ing. Alberto Bianchi



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì, 29-09-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Fabrizio Taeggi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 29-09-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 29-09-2022

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela Guida

