



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

COPIA

DETERMINAZIONE N. 467 DEL 26-09-2025

OGGETTO: BANDO ERSAF LAVORI DI RIPRISTINO 3 PONTI PEDONALI SULLA VIA SPLUGA PER ATTRAVERSAMENTI TORRENTI - CUP B37H23002920007 - CIG B2E6EC034A. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA JD COSTRUZIONI SRLS DI SAMOLACO (SO).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE il nuovo Piano di Sviluppo Economico-Sociale della Valchiavenna, adottato con deliberazione assembleare n. 26 del 27/11/2009 tratta la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali ambientali, storico-culturali, in particolare:

- Asse 2 - "Territorio e Ambiente"
- Obiettivo 1.1 "La tutela del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali al centro dello sviluppo";

CHE la Comunità Montana ha approvato il progetto preliminare del S.E.I. - Sistema Escursionistico Integrato della Valchiavenna, riguardante la rete dei sentieri di Valle (storico, panoramico, alta quota) la segnaletica e le infrastrutture accessorie;

CHE negli anni la Comunità Montana ha sottoscritto Accordi con le Amministrazioni comunali per la gestione della rete sentieristica;

CHE ERSAF con nota del 20/03/2023 (ns. prot. n. 2048 del 21/03/2023) dava avvio alla fase di ricognizione per interventi di manutenzione straordinaria e ripristino dei percorsi della Rete Escursionistica della Lombardia anni 2022-2023-2024, prevedendo la presentazione di n. 2 progetti per ogni Ente beneficiario;

CHE la Comunità Montana entro il termine previsto del 30/04/2023, trasmetteva due schede di intervento ovvero:

- manutenzione straordinaria Via Spluga: € 210.000,00;
- manutenzione straordinaria Via Francisca: € 30.000,00;

CHE con nota del 13/07/2023 (ns. prot. n. 5750 del 13/07/2023) ERSAF comunicava l'ammissione a finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria della Via Spluga per un importo pari al 90% delle spese ammissibili di € 210.000,00 ovvero € 189.000,00;

CHE con deliberazione della G.E. n. 91 del 17/07/2023 si prendeva atto del finanziamento a valere sul bando ERSAF "Interventi di manutenzione straordinaria e ripristino dei percorsi della Rete Escursionistica della Lombardia anni 2022-2023-2024" di € 189.000,00 pari al 90% delle spese ammissibili pari ad € 210.000,00 per l'intervento manutenzione straordinaria della Via Spluga;

CHE con determinazione n. 434 del 18/09/2023 si affidava all'ing. Piergiorgio Geronimi di Chiavenna (SO) il servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 delle opere di cui all'oggetto per la somma di € 17.775,40 + 4% c.p. + 22% IVA = € 22.553,43;

CHE dal computo metrico estimativo dei lavori e delle lavorazioni necessarie, nonché delle relazioni specialistiche connesse, si è reso necessario adeguare il compenso del progettista;

CHE, pertanto, con determinazione n. 88 del 12/03/2024 si affidava all'ing. Piergiorgio Geronimi di Chiavenna (SO) la variante aggiuntiva del servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 delle opere di cui all'oggetto per la somma di € 10.056,93 + 4% c.p. + 22% IVA = € 12.760,24;

CHE con deliberazione della G.E. n. 25 del 21/03/2024 si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Ripristino 3 ponti pedonali sulla via Spluga per attraversamenti torrenti", e successiva integrazione prot. n. 2157 del 20/03/2024, per un importo complessivo di € 210.000,00;

CHE con determinazione n. 182 del 30/05/2024 si chiudeva positivamente la Conferenza dei Servizi con piccole modifiche di dettaglio imposte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;

CHE in data 17/06/2024 (ns. prot. n. 4362 del 17/06/2024) l'ing. Piergiorgio Geronimi trasmetteva il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Ripristino 3

ponti pedonali sulla Via Spluga per attraversamenti torrenti", aggiornato con le prescrizioni della Soprintendenza per un importo complessivo di € 210.000,00;

CHE con deliberazione della G.E. n. 65 del 20/06/2024 si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Ripristino 3 ponti pedonali sulla Via Spluga per attraversamenti torrenti", aggiornato con le prescrizioni della Soprintendenza, per un importo complessivo di € 210.000,00;

CHE con deliberazione della G.E. n. 72 del 27/06/2024 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino 3 ponti pedonali sulla Via Spluga per attraversamenti torrenti", consegnato in data 27/06/2024 a firma dell'ing. Piergiorgio Geronimi, per un importo complessivo di € 210.000,00;

CHE con determinazione n. 341 del 26/09/2024 si affidava alla ditta JD COSTRUZIONI srls di Samolaco (SO) l'appalto dei lavori di "Ripristino 3 ponti pedonali sulla Via Spluga per attraversamenti torrenti" in Comune di Madesimo e San Giacomo Filippo, per la somma di € 148.085,00 oltre IVA, di cui € 140.085,00 a seguito del ribasso del 1,00% sull'importo a base d'asta, oltre € 8.000,00 quali oneri della sicurezza;

CHE in data 07/10/2024 con nota prot. n. 8833 l'ing. Piergiorgio Geronimi comunicava di rinunciare all'incarico di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui all'oggetto per motivi personali impreveduti;

CHE l'ing. Nicola Geronimi si è reso disponibile ad effettuare il servizio di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

CHE, pertanto, con determinazione n. 380 del 14/10/2024 si è preso atto della rinuncia dell'incarico per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'ing. Piergiorgio Geronimi e si è affidato all'ing. Nicola Geronimi di Chiavenna (SO) il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. n. 81/2008 delle opere di cui all'oggetto per la somma di € 11.805,62 + 4% c.p. + 22% IVA = € 14.978,97;

CHE, come da verbale agli atti, i lavori sono iniziati in data 14/10/2024;

CHE in data 12/11/2024 il direttore dei lavori disponeva la sospensione dei lavori della passerella a Montespluga in attesa della fornitura e posa della struttura in acciaio della passerella;

CHE in data 21/11/2024 il direttore dei lavori disponeva la ripresa dei lavori;

CHE in data 22/11/2024 il direttore dei lavori disponeva la sospensione dei lavori fino a nuovo ordine causa cattive condizioni meteorologiche (neve-gelo) avendo eseguito la posa della struttura in acciaio della passerella;

CHE in data 25/11/2024 (ns. prot. n. 10537) e in data 26/11/2024 (ns. prot. n. 10576) il d.l. ing. Nicola Geronimi trasmetteva il primo SAL dei lavori per l'ammontare di € 58.264,91 al netto di ribasso d'asta e compreso oneri della sicurezza;

CHE con determinazione n. 511 del 09/12/2024 si liquidava il primo SAL dei lavori redatto dal direttore lavori ing. Nicola Geronimi per l'ammontare di € 58.264,91 al netto del ribasso d'asta e compreso oneri della sicurezza e il Certificato di Pagamento n. 1 di € 57.973,00 oltre IVA 10% (interventi sul ponte a Montespluga);

CHE in data 07/08/2025 (ns. prot. n. 8015) il d.l. ing. Nicola Geronimi trasmetteva il secondo SAL pari al finale per l'ammontare di € 145.974,57 al netto di ribasso d'asta e compreso oneri della sicurezza;

CHE con determinazione n. 405 del 20/08/2025 si liquidava il secondo SAL dei lavori redatto dal direttore lavori ing. Nicola Geronimi per l'ammontare di € 145.974,57 al netto del ribasso d'asta e compreso oneri della sicurezza e il Certificato di Pagamento n. 2 di € 73.845,87 oltre IVA (opere sui ponti di Mottaletta e Vho) con IVA 22% ed € 13.425,83 (opere sul ponte di Montespluga) con IVA 10%;

CHE in data 15/09/2025 (ns. prot. n. 9067 del 15/09/2025) il D.L. ing. Nicola Geronimi trasmetteva la Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTI la contabilità finale, la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione che l'impresa ha firmato senza riserva alcuna, dove risulta l'importo totale dei lavori contabilizzati in € 145.974,57 ed il credito residuo dell'impresa pari ad € 729,87 + 22% IVA = € 890,44;

VISTA la fattura n. 11 del 24/09/2025 di € 729,87 + 22% IVA = € 890,44 della ditta JD COSTRUZIONI srls di Samolaco relativa al saldo dei lavori;

VISTO il DURC regolare di congruità della manodopera protocollo CNCE n. 202501280SO00/3 del 24/07/2025;

VISTO il DURC regolare protocollo prot. INAIL 50298075 data scadenza validità 05/12/2025 della ditta JD Costruzioni srls;

VISTO il DURC regolare protocollo prot. INPS 46296958 data scadenza validità 14/10/2025 della ditta BALATTI FERMO srl (subappaltatore);

VISTO il DURC regolare protocollo prot. INPS 46642739 data scadenza validità 04/11/2025 della ditta GS Opere Edili srl (subappaltatore);

VISTE le quietanze di pagamento ai subappaltatori;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità della documentazione prodotta;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'art. 15 comma 3 del D.Lgs. n. 07/03/2018 n. 49;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 20 del 05/12/2022, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "Ripristino 3 ponti pedonali sulla Via Spluga per attraversamenti torrenti" appaltati alla ditta JD COSTRUZIONI srls di Samolaco, che quantifica l'importo totale dei lavori al netto di ribasso d'asta comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso in € 145.974,57 ed il credito residuo dell'impresa di € 729,87;

Di liquidare alla ditta JD COSTRUZIONI srls la somma di € 729,87 + 22% IVA = € 890,44 a saldo della fattura n. 11 del 24/09/2025 relativa al saldo dei lavori;

Di imputare la somma complessiva di € 890,44 al cap. 347701 (I. 334/2024 - Piano dei Conti 09.01 - U.2.02.01.09.013) del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità ai sensi dell'art. 183, comma VII, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Di dare atto che il presente atto diventa esecutivo dopo l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

F.to ing. Alberto Bianchi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li, 26-09-2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Cristian Scaramella

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 26-09-2025 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 26-09-2025

Il Responsabile di Servizio

F.to ing. Alberto Bianchi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005.