



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

COPIA

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 08-04-2025

OGGETTO: DPCM 27 FEBBRAIO 2019 - RIMODULAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITA' 2019 DEL PIANO INTERVENTI LOMBARDIA: INCREMENTO DELL'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO PER L'INTERVENTO LN145 2019-558-SO-130 CUP B45B18012820002. CIG 9812890CFD - LAVORI DI "RIMOZIONE RETI PROVVISORIALI IN LOCALITA' GALLIVAGGIO, NEL COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA GEOMONT SRL.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con deliberazione della G.E. n. 133 del 19/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo "Opere di difesa per la mitigazione del rischio di caduta massi sull'area di Gallivaggio in Comune di San Giacomo Filippo (in sintesi opere di difesa passiva dalla caduta massi) redatto dallo Studio Cancelli Associato di Milano in RTP con lo Studio Associato Protea Ingegneria di Dervio (LC) per un importo complessivo di € 3.300.000,00;

CHE con determinazione n. 776 del 27/11/2020 i lavori sono stati aggiudicati al r.t.i. Massucco Costruzioni srl di Cuneo e Terra.Con srl;

CHE con contratto in data 28/11/2019 n. di rep. 298 reg. a Morbegno Serie: 1T Numero: 40 del 28/11/2019 il raggruppamento temporaneo d'impresa, Massucco Costruzioni srl di Cuneo e Terra.Con srl, ha assunto i lavori per un importo di € 1.820.674,20 al netto del ribasso del 24,441% offerto in sede di gara e comprensivo di € 88.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE il deteriorarsi delle condizioni della parete ha spinto la direzione lavori a adottare ulteriori accortezze per mitigare il grado di rischio per le maestranze addette ai lavori, proponendo l'esecuzione di opere provvisorie di difesa attiva in parete posando reti in aderenza aventi la funzione di rallentare la caduta del masso accompagnandone la caduta più a valle rispetto al punto di distacco;

CHE le opere integrative proposte dalla direzione lavori per assolvere alla funzione di ridurre i rischi per le maestranze sono state approvate dalle Amministrazioni coinvolte;

CHE con deliberazione della G.E. n. 64 del 18/06/2020 è stata approvata la perizia di variante per un importo complessivo di € 3.500.000,00 di cui € 2.507.363,16 per lavori al netto del ribasso di gara, di cui € 686.688,97 per maggiori oneri per la sicurezza derivanti dalla fornitura e posa delle reti sopra menzionate;

CHE le stesse assumono carattere provvisorio e pertanto sono state progettate per garantire la durata e l'efficienza sino alla conclusione dei lavori delle opere di difesa passiva, e al termine degli stessi sarà necessario rimuovere;

CHE la ditta ha dato effettivo inizio ai lavori il 08/09/2020 come da verbale di inizio lavori agli atti;

CHE i lavori sono stati conclusi in data 28/02/2022 come da certificato di ultimazione lavori agli atti;

CHE Regione Lombardia con nota ns. prot. n. 1448 del 27/02/2023 ha comunicato alla Comunità Montana della Valchiavenna che, a seguito dell'approvazione da parte del Dipartimento Protezione Civile della rimodulazione del Piano degli interventi annualità 2019 è possibile finanziare l'incremento del contributo pari a € 200.000,00 per l'intervento riferito a codesto Ente LN145-2019-558-SO-130 - CUP: B45B18012820002, finalizzato alla rimozione delle reti metalliche provvisorie installate sulla parete di frana in fase di esecuzione dell'opera;

CHE Regione Lombardia comunicava altresì che la Comunità Montana opererà in qualità di Ente attuatore dell'intervento, secondo le medesime "Procedure operative" inviate in sede di attivazione dell'intervento principale, facendo presente che l'ultimazione di lavori dovrà avvenire entro il 31/12/2023, e chiedendo la trasmissione di un cronoprogramma analitico dei lavori;

CHE la Comunità Montana con deliberazione della G.E. n. 27 del 09/03/2023 ha assunto l'incarico di Ente attuatore, dell'intervento LN145-2019-558-SO-130 - CUP B45B18012820002, finalizzato alla rimozione delle reti metalliche provvisorie installate sulla parete di frana in fase di esecuzione dell'opera dell'importo di € 200.000,00 finanziato a seguito dell'approvazione da parte del Dipartimento Protezione

Civile della rimodulazione del Piano degli interventi annualità 2019 (nota prot. n. P-UIV-ASE-59718 del 21/12/2022);

DATO ATTO:

CHE con determinazione n. 115 del 31/03/2023 si affidava in via definitiva allo Studio Cancelli Associato l'incarico professionale relativo al servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, CRE e coordinatore della sicurezza per un importo pari a complessivi € 10.000,00 + c.p. 4% + IVA 22% = € 12.688,00;

CHE in data 20/04/2023 (ns. prot. n. 2966 del 21/04/2023) l'ing. Gianluca Bragonzi dello Studio Cancelli Associato trasmetteva il progetto esecutivo dei lavori denominati "lavori di potenziamento del rilevato e del vallo paramassi a protezione della S.S. 36 del Passo dello Spluga e del Santuario di Gallivaggio - CUP B45B18012820002. Intervento LN145-2019-558-SO-130 rimozione reti provvisionali" per un importo complessivo di € 200.000,00;

CHE con deliberazione della G.E. n. 52 del 28/04/2023 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di rimozione reti provvisionali per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 149.657,96 per lavori divisi in n. 2 lotti funzionali:

lotto 1 - taglio e deposito delle reti al piede del versante per l'importo di € 82.504,00 a base d'asta oltre ad € 17.885,15 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

lotto 2 - allontanamento delle reti per l'importo di € 45.391,74 a base d'asta oltre ad € 3.877,07 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con determinazione n. 203 del 18/05/2023 si approvava il Report della procedura di indagine di mercato su piattaforma elettronica Sintel n. 168983009 e si affidava in via definitiva alla ditta Geomont srl i lavori di "rimozione reti provvisionali in località Gallivaggio, nel Comune di San Giacomo Filippo" per la somma di € 98.739,07 oltre IVA, a seguito del ribasso del 2,00% offerto sull'importo di € 82.504,00 a base d'asta oltre ad € 17.885,15 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE l'appalto è stato perfezionato con contratto stipulato in forma di scrittura privata il 10/07/2023;

CHE in data 11/12/2023 (ns. prot. n. 10900 del 11/12/2023) l'ing. Gianluca Bragonzi dello Studio Cancelli Associato trasmetteva il primo SAL dei lavori, per l'ammontare di € 79.142,75 al netto di ribasso d'asta e compreso degli oneri della sicurezza;

CHE con determinazione n. 654 del 14/12/2023 si approvava il primo SAL dei lavori al netto di ribasso compreso degli oneri della sicurezza per un ammontare di € 79.142,75 e il Certificato di Pagamento n. 1 di € 78.747,04 oltre IVA, si liquidava all'impresa Geomont srl la fattura n. 13 del 12/12/2023 per un importo di € 78.747,04 + 22% IVA = € 96.071,39 relativa al primo SAL dei lavori;

CHE in data 02/12/2024 (ns. prot. n. 11074 del 02/12/2024) l'ing. Gianluca Bragonzi dello Studio Cancelli Associato trasmetteva lo stato finale dei lavori, per l'ammontare di € 97.959,14 al netto di ribasso d'asta e compreso degli oneri della sicurezza;

CHE con determinazione n. 527 del 12/12/2024 si approvava lo stato finale dei lavori presentato dal direttore lavori per un ammontare di € 97.959,14 ed il Certificato di Pagamento n. 2 di € 18.722,30 + 22% IVA = € 22.841,21;

CHE in data 18/03/2025 (ns. prot. n. 2302 del 18/03/2025) l'ing. Gianluca Bragonzi dello Studio Cancelli Associato trasmetteva il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, con allegati;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per l'ammontare di € 97.959,14 al netto di ribasso d'asta e compreso degli oneri della sicurezza, dal quale risulta un credito a saldo per l'impresa appaltatrice di € 489,80 + 22% IVA = € 597,56 la quale ha firmato lo stesso senza riserva alcuna;

VISTA la fattura n. 5 del 31/03/2025 dell'impresa appaltatrice Geomont srl per un importo di € 489,80 + 22% IVA = € 597,56 relativa allo stato finale dei lavori;

VISTO il DURC regolare protocollo INAIL 48097304, con scadenza il 03/07/2025;

VISTA l'attestazione di congruità della manodopera con esito positivo, con protocollo n. 202402002SO00/3 del 11/10/2024 rilasciata dalla competente Cassa Edile;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del lavoro svolto;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art. 191 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 20 del 05/12/2022, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal direttore lavori che certifica l'importo dei lavori in € 97.959,14, al netto di ribasso d'asta e compreso degli oneri della sicurezza, dal quale risulta un credito a saldo per l'impresa appaltatrice di € 489,80 + 22% IVA = € 597,56 la quale ha firmato lo stesso senza riserva alcuna;

Di liquidare alla ditta Geomont srl la somma di € 489,80 + 22% IVA = € 597,56 a saldo della fattura n. 5 del 31/03/2025 relativa al saldo dei lavori;

Di imputare la somma di € 597,56 al cap. 381100 (I. 237/23 - Piano dei Conti 09.01 - U.2.02.01.09.014) del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, gestione residui 2024, che presenta la necessaria disponibilità ai sensi dell'art. 183, comma VII, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Di dare atto che il presente atto diventa esecutivo dopo l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

F.to ing. Alberto Bianchi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li, 08-04-2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Cristian Scaramella

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 08-04-2025 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 08-04-2025

Il Responsabile di Servizio

F.to ing. Alberto Bianchi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005.