



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: B85H20000530002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMUNE
DI MADESIMO*ZONE
VALANGHIVE COMUNE DI
MADESIMO*RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMUNE
DI MADESIMO

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

-

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-

Generatore entrate: -

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo:

-



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	SONDRIO	MADESIMO	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
9.390042453512272	46.44599892530296

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
REGIONE LOMBARDIA	Programmatore del progetto	
COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	Attuatore del progetto	

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Regione	€ 1.000.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	1.000.000,00			

Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
07/07/2022	IMPEGNO	impegno fornitura telecamera	€ 3.050,00
07/07/2022	IMPEGNO	impegno imprevisti	€ 3.785,87



20/12/2022	IMPEGNO	impegno per lavori	€ 808.386,70
07/07/2022	IMPEGNO	Indennità di esproprio o servitù (ove prevista)	€ 2.500,00
04/10/2023	IMPEGNO	impegno monitoraggio	€ 62.830,00
07/07/2022	IMPEGNO	impegno collaudo	€ 7.000,00
12/10/2021	IMPEGNO	impegno progettazione	€ 88.689,12
07/07/2022	IMPEGNO	impegno rup	€ 10.601,79
07/07/2022	IMPEGNO	impegno anac	€ 500,00
23/09/2021	IMPEGNO	impegno geologo	€ 12.656,52

Totale: € 1.000.000,00

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale		Codice Gestionale	Note
22/12/2022	PAGAMENTO	€ 6.361,08	Anticipo		quota rup - lavori
15/01/2024	PAGAMENTO	€ 346,48	Anticipo		quota rup - stazione meteo
30/12/2024	PAGAMENTO	€ 440,98	Saldo		quota rup - stazione meteo
03/03/2022	PAGAMENTO	€ 30,00	Saldo		contributo anac gara progettazione
16/12/2024	PAGAMENTO	€ 3.816,65	Saldo		saldo lavori
03/03/2022	PAGAMENTO	€ 375,00	Saldo		contributo anac lavori



02/11/2023	PAGAMENTO	€ 35,00	Saldo	contributo anac gara stazione meteo
09/12/2024	PAGAMENTO	€ 41.145,16	Saldo	saldo lavori
13/12/2024	PAGAMENTO	€ 2.124,11	Saldo	saldo lavori extra contratto
26/10/2023	PAGAMENTO	€ 578.890,00		
20/11/2024	PAGAMENTO	€ 131.644,10		
20/12/2023	PAGAMENTO	€ 32.940,00		
06/12/2023	PAGAMENTO	€ 29.626,48		
12/07/2022	PAGAMENTO	€ 22.223,01		
10/05/2022	PAGAMENTO	€ 17.636,32		
05/12/2024	PAGAMENTO	€ 16.876,42		
27/05/2022	PAGAMENTO	€ 12.556,51		
05/12/2024	PAGAMENTO	€ 10.076,87		
17/12/2021	PAGAMENTO	€ 9.325,68		
09/12/2024	PAGAMENTO	€ 7.315,17		
09/12/2024	PAGAMENTO	€ 3.817,73		
10/12/2024	PAGAMENTO	€ 9.877,63	Saldo	saldo progettazione
06/12/2024	PAGAMENTO	€ 1.968,40	Saldo	acquisizione aree
Totale:		939.448,78		

Quadro Economico

Tipologia

Voce

Importo



Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 650.612,05
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.000,00
Prevista	b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 2.500,00
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 89.556,52
Prevista	b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice	€ 10.601,79
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 165.063,77
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 3.785,87
Prevista	b.1 - per lavori in economia,previsti in progetto esclusi da appalto,inclusi rimborsi previa fattura	€ 65.880,00
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 626.996,94
Effettiva	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 72.696,00
Effettiva	b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice	€ 10.965,19
Effettiva	b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 1.968,40
Effettiva	b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini	€ 49.092,86



Effettiva	b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 10.292,22
Effettiva	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 167.437,17

Economie

Anno	Fonte	Importo Totale
2023	Regione	€ 60.551,22
Totale:		60.551,22

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2021	€ 9.325,68	
2022	€ 52.820,84	
2023	€ 649.586,12	
2024	€ 227.716,14	
Totale:	939.448,78	0,00



Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
931476968B	7.14%	€ 46473.22
890504646E	36.1%	€ 39495.99
Totale:		85.969,21

Indicatori Core

Indicatori Istanza



Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
931476968B		RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADESIMO	€ 662.612,05
ZA432FE361	Affidamento diretto	RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADESIMO - SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E NOVOLOGICA	€ 14.126,08
890504646E	Affidamento diretto	RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADESIMO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIRE- ZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08	€ 109.395,99



Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
931476968B	Stipula Contratto	07/03/2023	07/03/2023		616.138,83	
890504646E	Stipula contratto	12/10/2021	12/10/2021		69.900,00	

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Esecuzione Lavori	03/07/2023	03/07/2023	15/10/2024	15/10/2024		
Progettazione Esecutiva	26/04/2022	06/06/2022	06/06/2022	06/06/2022		
Progettazione Definitiva	29/11/2021	06/11/2021	08/01/2022	16/02/2022	Problematiche tecniche	
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	12/10/2021	12/10/2021	21/11/2021	03/11/2021		



Revoche/Rinunce

Sospensioni

Motivo	Data inizio	Data fine prevista	Data fine
maltempo e precipitazioni nevose	19/10/2023	27/08/2024	27/08/2024

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
931476968B	STATO FINALE DEI LAVORI	18/11/2024	€ 616.130,54
890504646E	STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 11/10/2023	11/10/2023	€ 476.901,38