



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0011488 del 14-12-2022
Class: 9.4 Fasc: 13/10



via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 - fax 0343/34334 C.E. 13613

DETERMINAZIONE N. 904 DEL 14-12-2022

OGGETTO: **PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. CUP B41B18000760009 - CIG 8212897900. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI PRIMO SEMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO IMPRESA EDILMAINO ENTERPRISE SRL DI DARFO BOARIO TERME (BS).**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 51 del 15/04/2019 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" a firma degli ingg. Mario e Carlo Erba, per un importo complessivo di € 578.000,00, di cui € 365.064,54 per lavori a base d'asta;

CHE con determinazione n. 103 del 05/03/2020, si appaltavano i lavori di cui in premessa mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'art.36, comma 2), lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, invitando le 40 ditte sorteggiate con verbale del 05/03/2020 prot. n.1885, il tutto tramite piattaforma elettronica Sintel di Arca Lombardia, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso con individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, come previsto dall'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter, avvalendosi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale come previsti dall'art. 97 co.8, del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità previste nella lettera d'invito;

CHE con determinazione n. 369 del 04/08/2020 si approvava il verbale di gara della procedura conclusiva Sintel n. 125177771 e si affidava all'impresa Edilmaino Enterprise srl con sede in Darfo Boario Terme (BS) l'appalto dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" al prezzo di € 313.650,41 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 286.170,37 a seguito del ribasso del 15,23% sull'importo a base d'asta pari a € 337.584,54, oltre € 27.480,00 quali oneri della sicurezza;

CHE l'appalto è stato perfezionato con contratto di repertorio n. 304/2020 stipulato in data 16/10/2020 e registrato all'Ufficio Territoriale di Morbegno alla serie 1T Numero: 24 del 16/10/2020, per un importo di € 313.650,41 oltre IVA nei termini di legge;

CHE con determinazione n. 93 del 11/02/2021 si affidava al geom. Oscar Del Giorgio il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera D.Lgs. 81/2008;

CHE i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 19/02/2021, come da relativo verbale registrato al protocollo di questo Ente al n. 1431 del 24/02/2021;

CHE con delibera della G.E. n. 153 del 04/11/2021 si approvava la perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" a firma dell'ing. Carlo Erba, per un importo netto di perizia di € 39.335,70 che eleva l'importo contrattuale ad € 352.986,11 comprensivo di € 30.926,34 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con determinazione n. 875 del 13/12/2021 si approvava il primo SAL dei lavori al netto di ribasso compreso oneri della sicurezza per un ammontare di € 253.974,79 e si liquidava alla ditta Edilmaino Enterprise srl relativa fattura n. 343 del 09/12/2021 di € 277.970,00;

CHE con determinazione n. 522 del 25/08/2022 si approvava il secondo SAL pari al finale al netto di ribasso compreso oneri della sicurezza per un ammontare di € 352.752,91 e si liquidava alla ditta Edilmaino Enterprise srl relativa fattura n. 276 del 22/08/2022 di € 108.020,00;

VISTO il comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91 il quale prevede che al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e

contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022, è adottato applicando i prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, trovando copertura nei limiti del 50 per cento delle risorse disponibili a quadro economico per imprevisti, in eventuali ulteriori somme a disposizione e nelle somme derivanti da ribassi d'asta, oppure mediante l'accesso alle risorse del Fondo del M.I.M.S.;

PRESO ATTO:

CHE l'offerta presentata per l'appalto in oggetto è antecedente al 31/12/2021, pertanto l'impresa appaltatrice ha diritto al computo del maggiore importo per la revisione prezzi sugli stati di avanzamento dei lavori emessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91;

CHE in data 31/08/2022 (ns. prot. n. 7430 del 31/08/2022) il direttore dei lavori ing. Carlo Erba, trasmetteva attestazione e computo dei lavori con determinazione dell'importo spettante all'impresa appaltatrice in seguito all'applicazione della revisione prezzi ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91;

CONSTATATO che, come da attestazione del Direttore dei lavori, l'impresa ha effettuato lavorazioni nel periodo compreso fra il 01/01/2022 ed il 31/07/2022;

VERIFICATO che l'impresa appaltatrice non ha accumulato ritardi nell'esecuzione dei lavori;

VISTA l'attestazione dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 a firma del direttore dei lavori ing. Carlo Erba e sottoscritte per visione dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Alberto Bianchi, con allegato il prospetto di calcolo del maggiore importo degli stati di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo degli stati di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

ACCERTATO:

CHE il maggiore importo spettante all'impresa esecutrice, al netto del ribasso di gara, così come risulta dal computo del Direttore dei lavori ammonta ad € 38.129,36;

CHE è liquidabile all'impresa esecutrice un importo pari al 90% di quanto computato dal Direttore dei lavori, ovvero di € 34.316,42 + 10% IVA = € 37.748,06;

CHE da verifiche tecnico contabili, l'importo disponibile a quadro economico derivante dal 50% della quota imprevisti e da altre economie disponibili è pari ad € 4.353,83 + 22% iva = € 4.789,21 e soddisfa al 12,69% le somme spettanti all'impresa appaltatrice, e non essendo disponibili economie su altri interventi già conclusi è stato pertanto necessario ricorrere ad attivare istanza sul portale ministeriale del MISE, all'uopo dedicata per la somma di € 29.962,59 (al netto dell'IVA);

VISTA la fattura n. 423 del 13/12/2022 dell'impresa Edilmaino Enterprise srl relativa al primo acconto della revisione prezzi circa il periodo 01/01/2022 ed il 31/07/2022, per un importo di € 4.353,83 + 22% IVA = € 4.789,21;

VISTO il DURC dell'impresa Edilmaino Enterprise srl con esito regolare protocollo INAIL 35056192, scadenza 11/02/2023;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art. 191 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di prendere atto dell'attestazione dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 a firma del Direttore dei lavori ing. Carlo Erba e sottoscritte per visione dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Alberto Bianchi, con allegato il prospetto di calcolo del maggiore importo degli stati di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo degli stati di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

Di dare atto che l'impresa appaltatrice non ha accumulato ritardi nell'esecuzione dei lavori;

Di quantificare in € 34.316,42 l'importo spettante all'impresa appaltatrice per la revisione prezzi sugli stati di avanzamento dei lavori emessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, pari al 90% dell'importo quantificato dal direttore dei lavori pari ad € 38.129,36;

Di accertare che a quadro economico dell'opera l'importo disponibile a quadro economico derivante dal 50% della quota imprevisti e da altre economie disponibili è pari ad € 4.353,83 + 22% IVA = € 4.789,21, quale compartecipazione dei fondi della Comunità Montana, che soddisfa al 12,69% le somme spettanti all'impresa appaltatrice e non essendo disponibili economie su altri interventi già conclusi è stato pertanto necessario

ricorrere ad attivare istanza sul portale ministeriale del MISE, all'uopo dedicata per la somma di € 29.962,59(al netto dell'iva);

Di liquidare l'importo di € 4.353,83 + 22% IVA = € 4.789,21 all' impresa Edilmaino Enterprise srl, fattura n. 423 del 13/12/2022, quale primo acconto della cifra sopra determinata, relativa alla revisione prezzi sugli stati di avanzamento dei lavori emessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91;

Di imputare la somma complessiva di € 4.789,21 al cap. 351300 (I. 501 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.013) del PEG del corrente esercizio;


Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

ing. Alberto Bianchi



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA


Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA - LAVORI DI REAL N. 501 del 14-12-2022 a Competenza CIG 8212897900		
Missione Programma 5° livello 07.01-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione		
Capitolo 351300 Articolo REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO		
Causale	PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. CUP B41B18000760009 - CIG 8212897900. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI PRIMO SEMESTRE 2022. LIQUIDAZIO	
Importo	2022	€ 4.789,21
Beneficiario 435 EDILMAINO ENTERPRISE S.R.L.		

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li, 14-12-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag.  Taeggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 14-12-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 14-12-2022

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela Guidi

