



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 - fax 0343/34334 C.E. 13613

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0011548 del 15-12-2022
Class: 9.4 Fasc: 13/20



DETERMINAZIONE N. 919 DEL 15-12-2022

OGGETTO: **PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI. APPROVAZIONE CRE DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ING. CARLO ERBA DI SONDRIO. CUP B41B18000760009 - CIG Z952D67069.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 51 del 15/04/2019 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" a firma dell'ing. Carlo Erba, per un importo complessivo di € 578.000,00, di cui € 365.064,54 per lavori a base d'asta;

CHE con determinazione n. 103 del 05/03/2020, è stato indetto l'appalto mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l'individuazione di 40 operatori economici da invitare;

CHE con determinazione n. 292 del 25/06/2020 si approvava il Report della procedura su piattaforma elettronica SINTEL n. 125857525 e si affidava all'ing. Carlo Erba il servizio di direzione dei lavori relativo all'opera denominata "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco", per un importo pari a complessivi € 21.955,93 + 4% c.p. + 22% IVA = € 27.857,68;

CHE con determinazione n. 369 del 04/08/2020 si approvava il Report della procedura conclusiva SINTEL n. 125177771 e si affidava all'impresa Edilmaino Enterprise srl con sede in Darfo Boario Terme (BS) l'appalto dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" al prezzo di € 313.650,41 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 286.170,37 a seguito del ribasso del 15,23% sull'importo a base d'asta pari a € 337.584,54, oltre € 27.480,00 quali oneri della sicurezza;

CHE in data 16/10/2020 si sottoscriveva il contratto d'appalto dei lavori in oggetto con la Ditta EDILMAINO ENTERPRISE srl, registrato all'Ufficio Territoriale di Morbegno Rep. n. 304 - Serie: 1T Numero: 24 del 16/10/2020, per un importo di € 313.650,41, in seguito al ribasso offerto del 15,23% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

CHE con determinazione n. 683 del 02/12/2020 si approvava il Report della procedura di indagine di mercato su piattaforma elettronica SINTEL n. 128394710 e si affidava all'ing. Tavasci Camillo Attilio di Gordona il servizio di collaudo in corso d'opera dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco", per un importo pari a complessivi € 3.319,57 + 4% c.p. + 22% IVA = € 4.211,87;

CHE con determinazione n. 93 del 11/02/2021 si approvava il Report della procedura di indagine di mercato su piattaforma elettronica SINTEL n. 134063327, e si affidava al geometra Del Giorgio Oscar di Samolaco (SO) il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/08) per la realizzazione dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" per un importo pari a complessivi € 6.846,37 + 4% c.p. + 22% IVA = € 8.686,67;

CHE i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 19/02/2021, come da relativo verbale registrato al protocollo di questo Ente al n. 1431 del 24/02/2021;

CHE in data 30/06/2021 prot. n. 5323, è pervenuta da parte della Direzione dei Lavori la richiesta di effettuare una perizia suppletiva e di variante per poter eseguire maggiori lavorazioni rispetto a quanto progettato a causa delle basse caratteristiche geotecniche/geologiche dei terreni di fondazione;

CHE con nota prot. n. 5372 del 01/07/2021 si autorizzava il Direttore dei Lavori ing. Carlo Erba alla redazione della perizia suppletiva;

CHE con delibera n. 153 del 04/11/2021 si approvava la perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" a firma dell'ing. Carlo Erba, per un importo

netto di perizia di € 39.335,70 che eleva l'importo contrattuale ad € 352.986,11 comprensivo di € 30.926,34 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE le spese tecniche per la perizia suppletiva e di variante, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di cui al punto precedente ammontano ad € 5.000,00 oltre contributo integrativo ed IVA nei termini di legge di cui per redazione perizia e d.l. € 3.853,00;

CHE con determinazione n. 874 del 13/12/2021 si liquidava la fattura n. 11 del 09/12/2021 di € 19.408,27 + c.p. 4% + IVA 22% = € 24.625,21 all'Ing. Carlo Erba per il servizio di direzione dei lavori e redazione perizia suppletiva e di variante;

CHE con determinazione n. 875 del 13/12/2021 si approvava il primo SAL dei lavori al netto di ribasso compreso oneri della sicurezza per un ammontare di € 253.974,79 e si liquidava alla ditta Edilmaino Enterprise srl la fattura n. 343 del 09/12/2021 di € 277.970,00 (€ 252.700,00 + IVA 10%);

CHE i lavori sono stati ultimati in tempo utile contrattuale come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori del 18/05/2022, prot. 4360 del 19/05/2022;

CHE con determinazione n. 522 del 25/08/2022 si approvava il secondo SAL pari allo stato finale dei lavori al netto di ribasso compreso oneri della sicurezza per un ammontare di € 352.752,91 e si liquidava alla ditta Edilmaino Enterprise srl la fattura n. 276 del 22/08/2022 di € 108.020,00 (€ 98.200 + IVA 10%);

CHE con determinazione n. 546 del 01/09/2022 si liquidava la fattura n. 54 del 19/07/2022 di € 6.846,37 + c.p. 5% + IVA 22% = € 8.770,20 al geom. Oscar Del Giorgio per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera affidato con determinazione n. 93 del 11/02/2021;

CHE in data 24/10/2022 (ns. prot. n. 9357) il direttore lavori, ing. Carlo Erba, trasmetteva Certificato di Regolare Esecuzione e piano di manutenzione aggiornato dell'opera per un ammontare finale dei lavori al netto di ribasso compreso oneri della sicurezza di € 352.752,91 con una rata di saldo all'impresa di € 1.852,91 + 10% iva = € 2.038,20;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio di direzione dei lavori e redazione perizia suppletiva di variante registrato al prot.n. 11514 del 15/12/2022;

VISTA la fattura n.9 del 24/10/2022 quale saldo competenze per il servizio di direzione dei lavori e redazione perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" per l'importo di € 6.400,66 + c.p. 4% + IVA 22% = € 8.121,16;

VISTO il contratto d'incarico professionale tra l'incaricato sopra menzionato e la Comunità Montana della Valchiavenna;

VISTO il certificato di attestazione di regolarità contributiva per il ing. Carlo Erba registrato al prot. n.11486 del 14/12/2022;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio svolto;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio direzione dei lavori e redazione perizia suppletiva di variante registrato al prot.n. 11514 del 15/12/2022;

Di impegnare la somma di € 4.888,69 quali maggiori costi per la redazione della perizia suppletiva e di variante e direzione lavori al cap. 351300 (I. 506 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.013);

Di liquidare all'ing. Carlo Erba le competenze relative al saldo del servizio di direzione dei lavori e redazione perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco", fattura n.9 del 24/10/2022 per un importo di € 6.400,66 + c.p. 4% + IVA 22% = € 8.121,16;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.121,16 è imputata al cap. 351300 (I. 235/20 + 506 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.013) del PEG del corrente esercizio;


Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

ing. Alberto Bianchi



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA - LAVORI DI REAL N. 506 del 15-12-2022 a Competenza CIG Z952D67069		
Missione Programma 5° livello 07.01-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione		
Capitolo 351300 Articolo REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO		
Causale	PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI. APPROVAZIONE CRE DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE SALDO ALLING. CARLO ER	
Importo	2022	€. 4.888,69
Beneficiario	9632 ERBA CARLO	

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li, 15-12-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Fabrizio Taeggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 15-12-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 15-12-2022

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela Guidi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emanuela Guidi', written over the printed name.