



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0011098 del 05-12-2022
Class: 7.10 Fasc: 6/24



via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

DETERMINAZIONE N. 835 DEL 05-12-2022

OGGETTO: O.C.D.P.C. N. 598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89 - RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T. LIRO. RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO - CUP B44H19000170001 - CIG 8751984DA9. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI PRIMO SEMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 47 del 06/05/2021 ha approvato il progetto esecutivo firma dell'ing. Davide Bianco di Chiavenna (SO), per un importo complessivo di € 1.569.000,00, di cui € 1.203.000,00 per lavori a base d'asta;

CHE con determinazione n. 264 del 12/05/2021 è stato indetto l'appalto mediante "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, il tutto tramite piattaforma elettronica SINTEL di Arca Lombardia, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso con individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, come previsto dall'art. 97, co. 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità previste nel disciplinare di gara;

CHE con determinazione n. 298 del 24/05/2021 si affidava in via definitiva all'impresa Carnazzola Geom. Camillo SpA di Colorina (SO) l'appalto dei lavori denominati "Risagomatura confluenza t. Val Zerta con t. Liro. Ricostruzione argine destro e riparazione argine sinistro t. Liro, ricostruzione opere di difesa delle sorgenti in Comune di San Giacomo Filippo" al prezzo di € 1.018.440,49 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 982.061,92 a seguito del ribasso del 15,82% sull'importo a base d'asta pari a € 1.166.621,43, oltre € 36.378,57 quali oneri della sicurezza;

CHE come da attestazione agli atti il giorno 08/06/2021 sono stati consegnati ed iniziati i lavori in via d'urgenza;

CHE l'appalto è stato perfezionato con contratto n. 316 in data 29/06/2021;

CHE con determinazione n. 498 del 16/08/2021 si approvava il S.A.L. n. 1 dei lavori (prot. C.M. n. 6482 del 05/08/2021) e si liquidava la fattura relativa al c.p. n. 1 pari ad € 245.200,00 + IVA 22% = € 177.998,00 all'impresa appaltatrice Carnazzola Geom. Camillo SpA;

CHE con determinazione n. 736 del 15/11/2021 si approvava il S.A.L. n. 2 dei lavori (prot. C.M. n. 9190 del 04/11/2021) e si liquidava la fattura relativa al c.p. n. 2 pari ad € 145.900,00 + IVA 22% = € 299.144,00 all'impresa appaltatrice Carnazzola Geom. Camillo SpA;

CHE con determinazione n. 62 del 27/01/2022 si approvava il S.A.L. n.3 dei lavori (prot. C.M. n. 11575 del 22/12/2021) e si liquidava la fattura relativa al c.p. n. 3 pari ad € 245.450,00 + IVA 22% = € 299.449,00 all'impresa appaltatrice Carnazzola Geom. Camillo SpA;

CHE in seguito a quanto rinvenuto durante le operazioni di svaso si rendono necessarie alcune modifiche alle opere strutturali previste in progetto, utili al miglioramento della stabilità e durabilità dell'opera;

CHE in data 27/01/2022 (prot. n. 784) il Direttore dei Lavori ing. Davide Bianco trasmetteva gli elaborati relativi alla perizia di variante;

CHE con deliberazione della G.E. n. 7 del 27/01/2022 si approvava la perizia di variante dei lavori denominati "Risagomatura confluenza t. Val Zerta con t. Liro. Ricostruzione argine destro e riparazione argine sinistro t. Liro, ricostruzione opere di difesa delle sorgenti in Comune di San Giacomo Filippo" redatta dall'ing. Davide Bianco, per un importo lavori pari ad € 1.018.440,49, inferiore all'importo di contratto, valutata conforme alle aspettative ed esigenze dell'Ente;

CHE la Conferenza è stata convocata con nota del 31/01/2022 ai sensi dell'art. 14, c. 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, la stessa convocazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità Montana e del Comune di San Giacomo Filippo, invitando i seguenti Enti:

- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
- Regione Lombardia - UTR Montagna di Sondrio
- Regione Lombardia Direzione Territorio e Protezione Civile
- Comune di San Giacomo Filippo
- Comunita' Montana della Valchiavenna
- SECAM SpA
- ENI SpA;

CHE con determinazione n. 197 del 05/04/2022 si disponeva la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/90, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, relativa alla perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "Risagomatura confluenza t. Val Zerta con t. Liro. Ricostruzione argine destro e riparazione argine sinistro t. Liro, ricostruzione opere di difesa delle sorgenti in Comune di San Giacomo Filippo" a firma dell'ing. Davide Bianco per un importo lavori pari ad € 1.018.440,49;

CHE il 28/04/2022 il Direttore dei Lavori ing. Davide Bianco certificava l'avvenuta ultimazione dei lavori in tempo utile contrattuale;

CHE con determinazione n. 326 del 03/06/2022 si approvava il S.A.L. n. 4 dei lavori (prot. C.M. n. 3975 del 09/05/2022) e si liquidava la fattura relativa al c.p. n. 4 pari ad € 375.000,00 + IVA 22% = € 457.500,00 all'impresa appaltatrice Carnazzola Geom. Camillo SpA;

VISTO il comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91 il quale prevede che al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022, è adottato applicando i prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, trovando copertura nei limiti del 50 per cento delle risorse disponibili a quadro economico per imprevisti, in eventuali ulteriori somme a disposizione e nelle somme derivanti da ribassi d'asta, oppure mediante l'accesso alle risorse del Fondo del M.I.M.S.;

PRESO ATTO:

CHE l'offerta presentata per l'appalto in oggetto è antecedente al 31/12/2021, pertanto l'impresa appaltatrice ha diritto al computo del maggiore importo per la revisione prezzi sugli stati di avanzamento dei lavori emessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91;

CHE in data 29/08/2022 (ns. prot. n. 7405 del 30/08/2022) il Direttore dei Lavori ing. Davide Bianco, trasmetteva attestazione e computo dei lavori con determinazione dell'importo spettante all'impresa appaltatrice in seguito all'applicazione della revisione prezzi ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91;

CONSTATATO che, come da attestazione del Direttore dei Lavori, l'impresa ha effettuato lavorazioni nel periodo compreso fra il 01/01/2022 ed il 31/07/2022;

VERIFICATO che l'impresa appaltatrice non ha accumulato ritardi nell'esecuzione dei lavori;

VISTA l'attestazione dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 a firma del Direttore dei Lavori ing. Davide Bianco e sottoscritte per visione dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Alberto Bianchi, con allegato il prospetto di calcolo del maggiore importo degli stati di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo degli stati di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

ACCERTATO:

CHE il maggiore importo spettante all'impresa esecutrice, al netto del ribasso di gara, così come risulta dal computo del Direttore dei Lavori ammonta ad € 73.387,47;

CHE è liquidabile all'impresa esecutrice un importo pari al 90% di quanto computato dal Direttore dei Lavori, ovvero di € 66.048,72 + 22% IVA = € 80.579,44;

CHE da verifiche tecnico contabili, come da quadro comparativo allegato alla presente, l'importo disponibile a quadro economico soddisfa al 100% le somme spettanti all'impresa appaltatrice senza ricorrere alla ricerca di economie disponibili su altri interventi già collaudati o di attivare istanza sul portale ministeriale del MISE, all'uopo dedicata;

VISTA la nota del 04/08/2022 prot. n. 6851 con la quale Regione Lombardia - Giunta Direzione Generale Territorio e Protezione Civile per il riconoscimento dei maggiori importi previsti nel comma 1 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, acconsente all'utilizzo delle risorse accantonate per imprevisti e non utilizzate sino al 50%, delle altre somme a disposizione non altrimenti destinate e, in ultima istanza, del ribasso d'asta;

VISTA la fattura n. 53 del 14/09/2022 dell'impresa Carnazzola Geom. Camillo SpA di Colorina (SO) relativa all'importo della revisione prezzi circa il periodo 01/01/2022 ed il 31/07/2022, per un importo di € 66.048,72 + 22% IVA = € 80.579,44;
VISTO il DURC dell'impresa Carnazzola Geom. Camillo SpA regolare prot. INAIL 34958319 scadenza validità 07/02/2023;
VERIFICATA a seguito del riscontro operato:
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità della documentazione prodotta;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di prendere atto dell'attestazione dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 a firma del Direttore dei Lavori ing. Davide Bianco e sottoscritte per visione dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Alberto Bianchi, con allegato il prospetto di calcolo del maggiore importo degli stati di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo degli stati di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

Di dare atto che l'impresa appaltatrice non ha accumulato ritardi nell'esecuzione dei lavori;

Di quantificare in € 66.048,72 l'importo spettante all'impresa appaltatrice per la revisione prezzi sugli stati di avanzamento dei lavori emessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, pari al 90% dell'importo quantificato dal direttore dei lavori di € 73.387,47;

Di accertare la disponibilità a quadro economico delle risorse necessarie per provvedere alla liquidazione all'impresa esecutrice, senza ricorrere alla ricerca di altre economie disponibili su interventi collaudati o di attivare istanza sul portale ministeriale del MISE, all'uopo dedicata, come risulta dal quadro comparativo allegato alla presente al punto (1) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di liquidare l'importo di € 66.048,72 + 22% IVA = € 80.579,44 all'impresa Carnazzola Geom. Camillo SpA di Colorina (SO), fattura n. 53 del 14/09/2022 quale saldo della cifra sopra determinata, relativa alla revisione prezzi sugli stati di avanzamento dei lavori emessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91;

Di imputare la somma complessiva di € 80.579,44 al cap. 381200 (I. 599.3/21 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.014) del PEG del corrente esercizio;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267;


Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Allegato 1) quadro comparativo

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

ing. Alberto Bianchi



PREVISTO A D.E.		SPESSE TECNICHE		SPESSE AMMINISTRATIVE		SPESSE AMMINISTRATIVE	
	imponibile	iva 22%	contributo prev.	imponibile	iva 22%	contributo prev.	iva 22%
SPESSE TECNICHE							
progettazione	42.096,52 €	1.683,86 €	42.096,52 €	1.683,86 €		1.683,86 €	9.631,68 €
Relazioni specialistiche - geologo	5.959,09 €	119,18 €	5.959,09 €	1.137,22 €	98,93 €	98,93 €	1.109,89 €
collaudo tecnico ed amministrativo	8.000,00 €	320,00 €	320,00 €	1.830,40 €	3.585,73 €	40,52 €	
per frazionamento ed aggiornamento catastale	3.000,00 €	120,00 €	120,00 €	686,40 €	3.000,00 €	120,00 €	686,40 €
TOTALE	59.055,61 €	2.243,04 €	59.055,61 €	13.485,10 €	9.631,68 €	1.683,86 €	14.427,93 €
** ONERI ACQUISIZIONE AREE ECC.							
occupazione espropri	3.119,87 €	0,00 €	3.119,87 €				
archeologo nominato da soprintendenza	3.000,00 €		3.000,00 €				
TOTALE	6.119,87 €		6.119,87 €				

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li, 05-12-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag.  Fabrizio Taeggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 05-12-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 05-12-2022

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela Guidi

