



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: B44H19000170001

Informazioni generali

Titolo Progetto:

Riparazione argine sinistro T. Liro,
ricostruzione opere di difesa delle
sorgenti - Località: San Giacomo
Filippo loc. Mescolana

Annotazioni:

OPERA VARIATA COME DA
COMUNICAZIONE DI REGIONE
LOMBARDIA DI OGGETTO
PARI "OCDPC 598/2019 -
Modifica interventi n. 89 - 90
allegato primo stralcio - Piano degli
interventi approvato dal CDPC con
nota n. POST/13452 del
18/03/2021".

Classificazioni comuni

Settore:

-

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-

Generatore entrate:

-

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo:

-



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	SONDRIO	SAN GIACOMO FILIPPO	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
9.36513662338257	46.35320013997611

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	Attuatore del progetto	
REGIONE LOMBARDIA	Programmatore del progetto	

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Stato altri provvedimenti	€ 1.569.000,00	L n. 145 del 2018	9999/99999	N
Totale:	1.569.000,00			

Impegni



Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
31/03/2021	PAGAMENTO	€ 6.154,85		
02/04/2021	PAGAMENTO	€ 1.053,56		
14/05/2021	PAGAMENTO	€ 26.474,78		
17/08/2021	PAGAMENTO	€ 177.998,00		
31/01/2022	PAGAMENTO	€ 299.449,00		
07/06/2022	PAGAMENTO	€ 65.880,00		
18/01/2023	PAGAMENTO	€ 8.145,18		
12/12/2022	PAGAMENTO	€ 80.579,44		
09/02/2022	PAGAMENTO	€ 16.494,40		
18/01/2023	PAGAMENTO	€ 10.442,88		
07/06/2022	PAGAMENTO	€ 391.620,00		
27/11/2021	PAGAMENTO	€ 11.548,80	Pagamento intermedio	INDENNITA' FUNZIONI TECNICHE - PROGETTAZIONE
27/01/2023	PAGAMENTO	€ 6.929,28	Saldo	INDENNITA' FUNZIONI TECNICHE - ESECUZIONE
03/12/2021	PAGAMENTO	€ 600,00	Saldo	CONTRIBUTO GARA ANAC
17/11/2021	PAGAMENTO	€ 299.144,00		



20/07/2023	PAGAMENTO	€ 2.818,20		
25/01/2023	PAGAMENTO	€ 1.652,40	Saldo	SERVIZIO COLLAUDO ING. FERRARI PAOLO
25/01/2023	PAGAMENTO	€ 1.792,86	Saldo	SERVIZIO COLLAUDO C.M. VALTELLINA DI SONDRIO
25/01/2023	PAGAMENTO	€ 140,46	Saldo	SERVIZIO COLLAUDO IRAP
06/11/2024	PAGAMENTO	€ 3.585,44	Saldo	INDENNITA' ESPROPRI - LIQUIDAZIONE A ENI SPA
27/01/2026	PAGAMENTO	€ 3.843,39	Saldo	INDENNITA' ESPROPRI - LIQUIDAZIONE A COMUNE DI CHIAVENNA
27/01/2026	PAGAMENTO	€ 806,27	Saldo	INDENNITA' ESPROPRI - LIQUIDAZIONE A PRIVATI
30/06/2026	PAGAMENTO	€ 387,80	Saldo	INDENNITA' ESPROPRI - DEPOSITO IRREPRIBILI

Totale: 1.417.540,99



Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 36.378,57
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 366.000,00
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 1.166.621,43
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 981.847,81
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 36.378,57
Effettiva	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 236.574,67
Effettiva	b.4 - per imprevisti	€ 80.579,44
Effettiva	Altro	€ 600,00
Effettiva	b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini	€ 54.459,52
Effettiva	b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice	€ 18.478,08
Effettiva	b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 8.622,90



Economie

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2021	€ 522.973,99	
2023	€ 31.921,26	
2022	€ 854.022,84	
2024	€ 3.585,44	
2026	€ 5.037,46	
Totale:	1.417.540,99	0,00

Ribassi d'asta

Indicatori Core



Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Superficie oggetto di intervento (mq)	null			22.000,00	

Indicatori Istanza

Indicatore Istanza	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Superficie complessiva dell'intervento in mq	null			22.000,00	

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
Z403A6C1B5	Affidamento diretto	O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89 - REDAZIONE DEI FRAZIONAMENTI CATASTALI	€ 2.310,00



ZEB304BEE8	Affidamento diretto	SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA / GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA, O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO	€ 13.190,34
8751984DA9	Procedura Negoziata senza Bando	RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T. LIRO. RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO	€ 1.203.000,00



Z9A36C5C3F	Affidamento diretto	O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89 - RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T. LIRO - CUP B44H19000170001. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 3.585,73
8510445163	Affidamento diretto	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 DEI LAVORI DI RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO	€ 71.592,73

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Esecuzione Lavori	08/06/2021	08/06/2021	05/12/2021	28/04/2022		
Progettazione Definitiva	16/02/2021	16/02/2021	02/04/2021	15/03/2021		
Progettazione Esecutiva	29/04/2021	29/04/2021	14/05/2021	06/05/2021		
Collaudo	29/04/2022	29/04/2022	29/12/2022	27/10/2022		
Chiusura intervento	27/10/2022	27/10/2022	30/04/2025	30/06/2026		

Revoche/Rinunce



Sospensioni

Motivo	Data inizio	Data fine prevista	Data fine
Festività Natalizie, chiusura impianti e fornitori, difficoltà approvvigionamento materiale, in particolare da parte del fornitore delle lastre prefabbricate in c.a. per le arginature spondali.	24/12/2021	09/01/2022	
a causa dei necessari tempi, da parte dell'Ente Appaltante, di approvazione della perizia di variante in corso d'opera contenuta nell'importo contrattuale	18/03/2022	10/04/2022	

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
8751984DA9	STATO FINALE	25/07/2022	€ 1.018.226,38
8751984DA9	Stato avanzamento	26/04/2022	€ 1.016.696,48



8751984DA9	Stato avanzamento	22/12/2021	€ 639.766,77
8751984DA9	Stato avanzamento	03/11/2021	€ 393.165,45
8751984DA9	Stato avanzamento	04/08/2021	€ 146.647,13