



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: I17H21006350002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

EVENTO EMERGENZIALE DEL
25/07/2021 . CADUTA MASSI
VERSANTE LOCALITA'
FOPPA*VIA FOPPA*A SEGUITO
DI PRECIPITAZIONI A
CARATTERE PIOVOSO, DAL
VERSANTE DELLA
MONTAGNA IN LOCALITA'
FOPPA SI SONO MANIFESTATI
DISTACCAMENTI DI MASSI

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

-

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-



Generatore entrate: -

Tipo intesa: -

Legge obiettivo: -

Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	SONDRIO	NOVATE MEZZOLA	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
9.448210000991821	46.22879067970471



Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	Attuatore del progetto	
REGIONE LOMBARDIA	Programmatore del progetto	

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Stato altri provvedimenti	€ 1.000.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	1.000.000,00			

Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
08/02/2024	IMPEGNO	IMPEGNO QUOTA RUP	€ 13.594,14



08/02/2024	IMPEGNO	IMPEGNO ESPROPRI	€ 5.500,00
31/12/2022	IMPEGNO	IMPEGNO ANAC	€ 440,00
29/12/2023	IMPEGNO	IMPEGNO LAVORI	€ 829.242,63
28/12/2023	IMPEGNO	IMPEGNO MONITORAGGIO	€ 40.005,00
08/02/2024	IMPEGNO	IMPEGNO AGGIRONAMENTO CATASTALE	€ 6.400,00
19/10/2022	IMPEGNO	IMPEGNO PROGETTAZIONE, DL, SICUREZZA	€ 94.849,90
08/02/2024	IMPEGNO	IMPEGNO IMPREVISTI	€ 9.968,33

Totale: € 1.000.000,00

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
01/03/2023	PAGAMENTO	€ 30,00	Saldo	CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZIO PROGETTAZIONE
24/04/2024	PAGAMENTO	€ 410,00	Saldo	CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI



17/04/2024	PAGAMENTO	€ 1.344,14	Anticipo	1 PROVVEDIMENT O - LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA' AREE OCCUPAZIONE DEFINITIVA
12/03/2025	PAGAMENTO	€ 1.253,62	Saldo	2 PROVVEDIMENT O - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' AREE OCCUPAZIONE DEFINITIVA
29/04/2025	PAGAMENTO	€ 64,01	Saldo	3 PROVVEDIMENT O - LIQUIDAZIONE INDENNITA' AREE OCCUPAZIONE TEMPORANEA
29/04/2025	PAGAMENTO	€ 503,82	Saldo	4 PROVVEDIMENT O - LIQUIDAZIONE INDENNITA' AREE SERVITU'



04/08/2025	PAGAMENTO	€ 334,20	Saldo	DEPOSITO AL MEF CASSA DEPOSITO E PRESTITI DELLE INDENNITA' PER SOGGETTI IRREPERIBILI
26/02/2024	PAGAMENTO	€ 203,46	Anticipo	ACCONTO INDENNITA' RUP SERVIZIO DI MONITORAGGIO
26/02/2024	PAGAMENTO	€ 5.437,66	Anticipo	ACCONTO INDENNITA' RUP LAVORI
26/11/2024	PAGAMENTO	€ 3.915,12	Saldo	SALDO INDENNITA' RUP LAVORI
24/01/2025	PAGAMENTO	€ 181,13	Saldo	SALDO INDENNITA' RUP SERVIZIO DI MONITORAGGIO
18/02/2025	PAGAMENTO	€ 3.120,00	Saldo	SALDO SERVIZIO DI FRAZIONAMENT O CATASTALE ARCH. LONGONI SERGIO
10/10/2024	PAGAMENTO	€ 369.172,31		
10/10/2024	PAGAMENTO	€ 250.806,19		
10/10/2024	PAGAMENTO	€ 51.561,20		
03/10/2024	PAGAMENTO	€ 48.408,80		
04/11/2024	PAGAMENTO	€ 37.263,53		
14/10/2024	PAGAMENTO	€ 35.258,00		
03/10/2024	PAGAMENTO	€ 9.177,57		



04/11/2024	PAGAMENTO	€ 3.374,57
22/04/2024	PAGAMENTO	€ 671,00
28/03/2024	PAGAMENTO	€ 244,20
22/04/2024	PAGAMENTO	€ 125,20
07/10/2024	PAGAMENTO	€ 90,80
24/09/2024	PAGAMENTO	€ 89,70
31/07/2024	PAGAMENTO	€ 81,40
13/06/2024	PAGAMENTO	€ 79,80
09/05/2024	PAGAMENTO	€ 75,60
28/11/2024	PAGAMENTO	€ 73,61
14/10/2024	PAGAMENTO	€ 71,80

Totale: 823.422,44

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice	€ 13.594,14
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 670.270,58
Prevista	b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 11.900,00
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.436,49
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 10.003,33



Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 114.755,60
Effettiva	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 146.016,74
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 170.039,86
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 553.208,42
Effettiva	b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice	€ 9.737,37
Effettiva	b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 3.499,79
Effettiva	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 80.745,82
Effettiva	b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini	€ 30.214,30

Economie

Anno	Fonte	Importo Totale
2026	Stato altri provvedimenti	€ 176.577,56
Totale:		176.577,56



Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2024	€ 817.935,66	
2023	€ 30,00	
2025	€ 5.456,78	
Totale:	823.422,44	0,00

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
A02992FE16	18.85%	€ 126345.99
9454202E49	35.23%	€ 40661.41
	Totale:	167.007,40

Indicatori Core



Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	117,00			127,00	

Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
-----	----------------	-------------	-----------------------



A02992FE16

Procedura Negoziata senza
Bando

OCDPC 798/2021:
INTERVENTO ID: 798-
2021-SO-201 DEL PIANO
INTERVENTI URGENTI
DI CUI ALL'ART. 1
DELL'ORDINANZA 798
DEL 23 SETTEMBRE 2021
- RIMODULAZIONE II -
2022 - INTER-VENTO
DENOMINATO
'REALIZZAZIONE DI
VALLO PARAMASSI, DA
POSIZIONARSI
SULL'ESTREMO DI
VALLE DEL CAMBIO DI
PENDENZA A
PROTEZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE
SOTTOSTANTI (SS 36 E
FERROVIA) E
ABITAZIONI IN VIA
DELLA RIVA'

€ 679.707,06



Z153DF40C7

Affidamento diretto

CUP I17H21006350002 ?
OCDPC 798/2021:
INTERVENTO ID: 798-
2021-SO-201 DEL PIANO
INTERVENTI URGENTI
DI CUI ALL?ART. 1
DELL?ORDINANZA 798
DEL 23 SETTEMBRE 2021
? RIMODULAZIONE II -
2022 - REALIZZAZIONE
DI VALLO PARAMASSI,
DA POSIZIONARSI
SULL'ESTREMO DI
VALLE DEL CAMBIO DI
PENDENZA A
PROTEZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE
SOTTOSTANTI (SS 36 E
FERROVIA) E
ABITAZIONI IN VIA
DELLA RIVA. SERVIZIO
DI MONITORAGGIO DI
TIPO ?PERMANENT
MONIOTRING? PER IL
CONTROLLO DELLE
DEFORMAZIONI PER
L?IDENTIFICAZIONE DI
EVENTUALI PORZIONI
INSTABILI SULLE
PARETI ROCCIOSE DEL
MONTE AVEDEÈ NEL
COMUNE DI NOVATE
MEZZOLA DURANTE
LE?SECUZIONE DEI
LAVORI UTILIZZANDO
IL SISTEMA GBINSAR
LISALAB.

€ 29.400,00



B0F8EA892B	Affidamento diretto	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RADAR NOVATE MEZZOLA - CUP I17H21006350002	€ 1.000,00
9454202E49	Affidamento diretto	'REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI, DA POSIZIONARSI SULL'ESTREMO DI VALLE DEL CAMBIO DI PENDENZA A PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTO-STANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA' - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECU- TIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08	€ 115.417,01
B0A0641F00	Affidamento diretto	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RADAR NOVATE MEZZOLA - CUP I17H21006350002	€ 200,20
B0CFA18C21	Affidamento diretto	NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE SISTEMA GBINSAR LISALAB IN COMUNE DI NOVATE MEZZOLA	€ 550,00



Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
A02992FE16	Acquisizione Offerte		27/11/2023		679.707,06	
A02992FE16	Aggiudicazione Definitiva		11/01/2024		553.361,07	
9454202E49	Stipula contratto		22/11/2022		0,00	

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Esecuzione Lavori	22/01/2024		17/09/2024			
Collaudo	17/09/2024		22/10/2024			
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	08/11/2022		19/04/2023			
Progettazione Definitiva	19/04/2023		10/07/2023			



Progettazione Esecutiva	23/08/2023		11/10/2023	
Chiusura intervento	22/10/2024	22/10/2024	30/06/2026	30/06/2026

Revoche/Rinunce

--

Sospensioni

--

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
A02992FE16	Stato avanzamento	17/09/2024	€ 553.208,42