



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0011460 del 14-12-2022
Class: 6.4 Fasc: 2/18



via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 - fax 0343/34334 C.E. 13613

DETERMINAZIONE N. 894 DEL 14-12-2022

OGGETTO: **STRATEGIA AREE INTERNE - ATTUAZIONE ASSE VI POR FESR 2014 2020 - SCHEDA 3F "SENTIERI E VIE STORICHE DELLA VALCHIAVENNA - REALIZZAZIONE "SENTIERO CICLABILE" FRA CHIAVENNA, MESE E SAN GIACOMO FILIPPO (CIRCUITO SAN GUGLIELMO)" ID 1029915. CUP B45H18003780003 - CIG 8447897125. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA FATTARELLI SAS DI FATTARELLI GIANFRANCO & C.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 35 del 05/03/2020 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Sentiero ciclabile fra Chiavenna, Mese e San Giacomo Filippo - lotto 1: circuito del Santuario di San Guglielmo in Comune di San Giacomo Filippo" a firma dell'ing. Federico De Giambattista, per un importo complessivo di € 215.000,00, di cui € 143.495,69 per lavori a base d'asta;

CHE con Decreto n. 10173 del 3 settembre 2020, Regione Lombardia ha concesso il contributo provvisorio per il progetto "3F Sentieri e Vie Storiche della Valchiavenna - realizzazione "sentiero ciclabile" fra Chiavenna, Mese e San Giacomo Filippo (circuito San Guglielmo)";

CHE con determinazione n. 484 del 23/09/2020, è stato indetto l'appalto con il metodo dell'"affidamento diretto" ai sensi dell'art. 1, comma 2), lettera a) dalla L. n. 120 del 11/09/2020, in deroga all'art. 36, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016, previa valutazione di almeno cinque preventivi, il tutto tramite piattaforma elettronica SINTEL di Arca Lombardia, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso procedendo all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e con le modalità previste nella lettera d'invito;

CHE con determinazione n. 617 del 12/11/2020 si affidava in via definitiva all'impresa Fattarelli sas di Fattarelli Gianfranco & C di Prata Camporotondo (SO) dei lavori in oggetto al prezzo di € 128.314,90 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 121.459,94 a seguito del ribasso del 11,11% sull'importo a base d'asta pari a € 136.640,73 oltre € 6.854,96 quali oneri della sicurezza;

CHE l'appalto è stato perfezionato con scrittura privata n.1 del 11/01/2021;

CHE i lavori sono stati consegnati all'impresa il giorno 10/03/2021 come da verbale in pari data (prot. C.M. n. 1830 del 11/03/2021);

CHE in data 24/06/2021 il direttore dei lavori, ing. Federico De Giambattista trasmetteva il S.A.L. n. 1 dei lavori (prot. C.M. n. 5149 del 24/06/2021);

CHE con determinazione n. 391 del 28/06/2021 si approvava il primo stato di avanzamento presentato dal direttore lavori per un ammontare netto dei lavori di € 50.530,15 ed il primo certificato di pagamento di € 50.270,00 + IVA 22% = € 61.329,40;

CHE in data 02/08/2021 è pervenuta da parte della direzione dei lavori la richiesta di effettuare alcune opere aggiuntive rispetto a quelle originariamente previste, rese necessarie a causa della mediocre resistenza dei terreni e stabilità del pendio con la conseguente esigenza di realizzare maggiori scogliere oltre ad alcune piccole modifiche planimetriche del tracciato, chiedendo allo stesso tempo l'autorizzazione a procedere alla sospensione dei lavori per la redazione della perizia;

CHE con delibera della G.E. n. 125 del 30/09/2021 si approvava la perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "Sentiero ciclabile fra Chiavenna, Mese e San Giacomo Filippo - lotto 1: circuito del Santuario di San Guglielmo in Comune di San Giacomo Filippo" redatta dall'ing. Federico De Giambattista, per un importo netto di perizia di € 10.715,21 che eleva l'importo contrattuale ad € 139.030,11 comprensivo di € 6.854,96 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso rimasti invariati, che trova copertura con fondi stanziati a bilancio dell'Ente

CHE in data 04/11/2021 prot.9202 il direttore dei lavori, ing. Federico De Giambattista trasmetteva il S.A.L. n.2 dei lavori;

CHE con determinazione n. 765 del 22/11/2021 si approvava il S.A.L. n. 2 redatto dal direttore lavori dell'importo netto dei lavori e degli oneri della sicurezza pari ad €

124.509,58 e si liquidava il C.P. n. 2 dell'importo di € 73.600,00 + IVA 22% = € 89.792,00 all'impresa Fattarelli sas di Fattarelli Gianfranco & C;

CHE i lavori sono terminati il 07/03/2022 entro il termine contrattuale come risulta da relativo verbale agli atti dell'ente (prot. n. 2404 del 21/03/2022);

CHE con determinazione n. 285 del 10/05/2022 si approvare il S.A.L. n. 3 pari allo stato finale redatto dal direttore lavori dell'importo netto dei lavori compreso gli oneri della sicurezza di € 138.961,78 ed il relativo Certificato di Pagamento di € 14.390,00 + IVA 22% = € 17.555,80;

CHE in data 29/06/2022 il direttore dei lavori ing. Federico De Giambattista trasmetteva la contabilità finale dei lavori per un importo netto dei lavori compreso gli oneri della sicurezza di € 138.961,78;

CHE in data 24/10/2022 il direttore dei lavori ing. Federico De Giambattista il Certificato di Regolare Esecuzione firmato dall'impresa senza riserva alcuna dove si certifica in € 701,79 il credito a saldo all'impresa appaltatrice

VISTA la fattura n. 142 del 07/12/2022 dell'impresa Fattarelli sas di Fattarelli Gianfranco & C relativa al saldo dei lavori, per un importo di € 701,79 + IVA 22% = € 856,18;

VISTA la polizza fidejussoria n. 733412436 del 13/12/2022 (prot. n. 11431 del 14/12/2022) rilasciata da Allianz SpA Agenzia di Sondrio, con un importo complessivo della garanzia a favore della Comunità Montana di € 877,58 relativo alla rata di saldo;

VISTO il DURC dell'impresa Fattarelli Gianfranco & C con esito regolare protocollo INAIL 29118025, scadenza 24/01/2023;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art. 191 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare la contabilità finale, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "Sentiero ciclabile fra Chiavenna, Mese e San Giacomo Filippo - lotto 1: circuito del Santuario di San Guglielmo in Comune di San Giacomo Filippo" appaltati alla ditta Fattarelli Gianfranco & C di Prata Camportaccio (SO), che quantifica l'importo totale dei lavori contabilizzati, al netto del ribasso di gara, in € 138.961,78 e, dedotto gli acconti corrisposti, il credito residuo dell'impresa pari ad € 701,79;

Di liquidare alla ditta Fattarelli Gianfranco & C la fattura n. 142 del 07/12/2022 di € 701,79 + IVA 22% = € 856,18 relativa al saldo dei lavori;

Di imputare la somma complessiva di € 856,18 al cap. 350203 (I. 178 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.013) del PEG del corrente esercizio;


Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

ing. Alberto Bianchi



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì, 14-12-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag.  Fabrizio Taeggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 14-12-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 14-12-2022

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela Guidi

