



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

COPIA

DETERMINAZIONE N. 619 DEL 07-12-2023

OGGETTO: DECRETO REGIONALE N. 14659 DEL 26/11/2020 "PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - REGIMAZIONE IDRAULICA E MANUTENZIONE FIUME MERA E CONFLUENZE, IN COMUNI VARI" - CUP B65H20000340002 - CIG 94371148D4. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI AL SAL N. 2 ALLA DITTA COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL DI TEGLIO (SO).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 100 del 06/10/2022 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Regimazione idraulica e manutenzione fiume Mera e confluenze, in comuni vari", come redatto dall'ing. Silvia Gaspani, per un importo complessivo dell'opera di € 1.200.000,00, di cui € 910.537,63 per lavori a base di gara (di questi € 17.960,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 289.462,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con determinazione n. 631 del 07/10/2022 si indiceva appalto dei lavori in oggetto mediante "procedura negoziata" dall'art.1, c.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n.120, previa pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di numero massimo 70 (settanta) operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, il tutto tramite piattaforma elettronica Sintel di Arca Lombardia, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso con individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, come previsto dall'art. 97 co. 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa è applicabile purché pervengano almeno cinque offerte valide, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020 e con le modalità previste nella lettera di invito;

CHE si è attivata procedura negoziata, lettera di invito prot. n.9799 del 07/11/2022, tramite procedura Sintel di Arca Lombardia ID n. 161175767, invitando a presentare offerta n. 69 Operatori Economi sorteggiati;

CHE entro il termine delle ore 18:00 del giorno 18/11/2022 sono pervenute n. 39 offerte economiche come risulta dal Report della procedura Sintel di ARCA Lombardia n. 161175767, e dall'estratto verbale di gara (prot. n. 10572 del 28/11/2022);

DATO ATTO della regolarità dello stesso, da cui si evince che aggiudicataria è l'impresa Costruzioni Eredi Del Marco srl di Teglio (SO), che ha offerto un ribasso del 18,530% sull'importo a base di gara;

DATO ATTO:

CHE con determinazione n. 6 del 18/01/2023 si affidava alla ditta Costruzioni Eredi Del Marco srl di Teglio (SO) l'appalto dei lavori di "Regimazione idraulica e manutenzione fiume Mera e confluenze, in comuni vari" al prezzo di € 745.143,00 oltre IVA;

CHE il giorno 23/01/2023 sono stati consegnati ed iniziati i lavori in via d'urgenza, come risulta dal verbale di consegna lavori redatto dal direttore lavori;

CHE l'appalto è stato perfezionato con contratto n. 327 in data 02/03/2023;

CHE in data 10/05/2023 (ns. prot. n. 3493 del 10/05/2023) il d.l. ing. Gaspani Silvia trasmetteva il primo SAL dei lavori per l'ammontare di € 412.176,37 al netto di ribasso d'asta e compreso oneri della sicurezza;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 06/06/2023 che ammonta a netti € 410.100,00 oltre IVA 22%;

DATO ATTO:

CHE con determinazione n. 310 del 11/07/2023 si liquidava il primo SAL per un importo pari ad € 410.100,00 oltre IVA 22%;

CHE il disciplinare di gara prevedeva la clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

CHE in ottemperanza all'articolo 29 della Legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del D.L. n. 4/2022, che prevede che per gli appalti pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2022, si applicano le seguenti disposizioni:

"a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a;

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.";

CHE in ottemperanza a quanto dettato dall'articolo 29 della Legge 28 marzo 2022, n. 25, sopramenzionato, il direttore dei lavori ha computato attestava l'entità delle lavorazioni effettuate nell'anno 2023 (nel periodo compreso fra il 23/01/2023 ovvero la consegna dei lavori ed il 10/11/2023 contabilizzazione SAL n. 2 pari al finale) con determinazione dell'importo spettante all'impresa appaltatrice;

CHE il computo della revisione prezzi per un importo complessivo di € 61.512,75 + IVA 22%;

VERIFICATO che l'impresa appaltatrice non ha accumulato ritardi nell'esecuzione dei lavori;

DATO ATTO:

CHE il comma 7, dell'articolo 29 della Legge 28 marzo 2022, n. 25 recita: "Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.";

CHE a quadro economico, in seguito alla liquidazione del primo certificato di pagamento straordinario di € 18.628,87 + IVA 22% = € 22.727,22, sono presenti i seguenti importi: € 1.732,72 quali imprevisti; € 12.200,00 ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento; € 179.053,75 ribasso d'asta;

CHE l'importo di € 42.883,88 + IVA 22% = € 52.318,33 trova copertura all'interno del quadro economico alla voce ribassi di gara e pertanto non è necessario attivare istanza sul portale ministeriale;

VISTO il certificato di pagamento straordinario n. 2, per un importo di € 42.883,88 + IVA 22% = € 52.318,33;

VISTA la fattura n. 125 del 06/12/2023 di € 42.883,88 + iva 22% = € 52.318,33 della ditta Costruzioni Eredi Del Marco srl di Teglio (SO) relativa al certificato di pagamento straordinario n. 2;

VISTO il DURC regolare protocollo INAIL 38195707 con scadenza validità il 22/02/2024;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità della documentazione prodotta;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'art. 15 comma 3 del D.L.gs.vo 07/03/2018 n. 49;

VISTO l'art. 191 del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 20 del 05/12/2022, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare il computo della revisione prezzi redatto dal direttore lavori ing. Silvia Gaspani, per le lavorazioni effettuate nell'anno 2023 (nel periodo compreso fra il 23/01/2023 ovvero la consegna dei lavori ed il 10.11.2023 contabilizzazione SAL n. 2 pari al finale), per un ammontare di € 61.512,75, ovvero derivante dalla percentuale di aumento/diminuzione eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento dell'eccedenza, al netto di ribasso d'asta, e il certificato di pagamento straordinario n.2 di € 42.883,88 + IVA 22% = € 52.318,33;

Di liquidare alla ditta Costruzioni Eredi Del Marco srl di Teglio (SO) la somma di € 42.883,88 + IVA 22% = € 52.318,33 a saldo della fattura n. 125 del 06/12/2023 relativa alla revisione prezzi delle lavorazioni effettuate nell'anno 2023 (nel periodo compreso fra il 23/01/2023 ovvero la consegna dei lavori ed il 10/11/2023 contabilizzazione SAL n. 2 pari al finale);

Di imputare la somma complessiva di € 52.318,33 al cap. 381501 (I. 350.0/22 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.014) del Bilancio di Previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità ai sensi dell'art. 183, comma VII, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Di dare atto che il presente atto diventa esecutivo dopo l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

F.to ing. Alberto Bianchi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li, 07-12-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to rag. Fabrizio Taeggi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 07-12-2023 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 07-12-2023

Il Responsabile di Servizio

F.to ing. Alberto Bianchi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005.