



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 - fax 0343/34334 C.E. 13613

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0008427 del 03-10-2022
Class: 7.10 Fasc: 15 /24



DETERMINAZIONE N. 616 DEL 03-10-2022

OGGETTO: CUP B95H20000300002 - D.G.R. 13 OTTOBRE 2020 - N. XI/3671 PIANO LOMBARDIA PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI "SVASO SACCA DEL TORRENTE LIRO IN LOC. BETTE, IN COMUNE DI CHIAVENNA (SO)". CIG Z443162E17 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08. LIQUIDAZIONE SALDO ING. SOTTOCORNOLA LUCA.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REMESSO:

CHE con delibera dell'Assemblea n. 35 del 28/11/2018 è stata approvata la convenzione con i Comuni della Valchiavenna per la gestione associata del "Servizio locale di difesa del suolo";

CHE con delibera dell'Assemblea n. 23 del 14/12/2020 è stata rinnovata la convenzione con i Comuni della Valchiavenna per la gestione associata del servizio "Protezione civile";

CHE Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 "Piano regionale L.R. n. 9/2000 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021 - 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo", ha individuato una serie di interventi volti al miglioramento della sicurezza dei territori regionali soggetti a rischio idrogeologico e per il sostegno delle economie locali duramente colpite dalle conseguenze negative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 146 del 12/11/2020 ha assunto l'incarico di Ente attuare dell'intervento "Svaso sacca del torrente Liro in loc. Bette, in Comune di Chiavenna" di importo pari ad € 100.000,00;

CHE con Delibera della G.E. n.174 del 29/12/2020 si prende atto del decreto regionale n. 14659 del 26/11/2020 "Piano L.R. n. 9/2020 - D.G.R. n. 3671 del 13 ottobre 2020 - programma regionale 2021 - 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo. Individuazione degli enti attuatori degli interventi ed aggiornamento delle disposizioni attuative" con il quale regione Lombardia individua la Comunità Montana quale Ente attuatore dell'intervento sopra menzionato;

CHE con determinazione n. 277 del 18/05/2021 si affidava in via definitiva all'ing. Sottocornola Luca di Samolaco (SO) l'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza D.Lgs. 81/08, per la realizzazione dei lavori di "Svaso sacca del torrente Liro in loc. Bette, in Comune di Chiavenna";

CHE in data 01/06/2021 (ns. prot. n. 4270) l'ing. Sottocornola Luca trasmetteva il progetto definitivo dei lavori;

CHE con deliberazione n. 71 del 03/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Svaso sacca del torrente Liro in loc. Bette, in Comune di Chiavenna" per un importo complessivo di € 100.000,00 e si indiceva Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90, per l'ottenimento dei pareri e nulla osta necessari al compimento dell'opera;

CHE la Conferenza è stata convocata con nota 09/06/2021 ai sensi dell'art. 14, c. 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, la stessa convocazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità Montana e richiesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comune di Chiavenna e Mese, invitando i seguenti Enti:

- Regione Lombardia- UTR Montagna di Sondrio
- Regione Lombardia- Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
- Comune di Chiavenna
- Comune di Mese
- Comunità Montana della Valchiavenna;

CHE a seguito della presa d'atto dei pareri pervenuti con determinazione n. 469 del 27/07/2021 si determinava la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria;

CHE la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi è stata trasmessa a tutte le Amministrazioni coinvolte e per conoscenza al progettista dell'opera ing. Luca Sottocornola;

CHE in data 08/09/2021 (ns. prot. n. 7320) l'ing. Sottocornola Luca trasmetteva il progetto esecutivo dei lavori di "Svaso sacca del torrente Liro in loc. Bette, in Comune di Chiavenna", redatto tenendo conto delle prescrizioni della Conferenza dei Servizi, per un importo complessivo di € 100.000,00;

CHE con delibera della G.E. n. 112 del 09/09/2021 si approvava il progetto esecutivo a firma dell'ing. Sottocornola Luca dei lavori di "Svaso sacca del torrente Liro in loc. Bette, in Comune di Chiavenna (SO)", per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 84.254,16 per lavori ed € 15.745,84 per somme a disposizione;

CHE con determinazione n. 677 del 25/10/2021 si liquidava all'ing. Sottocornola Luca l'importo relativo il servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Svaso sacca del torrente Liro in loc. Bette, in Comune di Chiavenna (SO)", fattura n. 3 del 08/10/2021, per un importo di € 3.310,18 + 4% c.p. = € 3.442,59;

CHE con determinazione n. 571 del 16/09/2021 si appaltavano i lavori di cui in premessa mediante "affidamento diretto" in applicazione dell'art. 1, comma 2), lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 della L. n. 108/2021, previa comunque richiesta di almeno tre preventivi, il tutto tramite piattaforma elettronica Sintel di Arca Lombardia, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso con individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, come previsto dall'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa è applicabile purché pervengano almeno cinque offerte valide, così come previsto dall'art. 97, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 1, co. 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e con le modalità previste nella lettera di invito;

CHE con determinazione n. 649 del 12/10/2021 si approvava il verbale di gara della procedura conclusiva Sintel n. 145344193 e si affidava all'impresa Edil-Strade Valtellina scc di Sondrio (SO) l'appalto dei lavori denominati "Svaso sacca del torrente Liro in loc. Bette, in Comune di Chiavenna" al prezzo di € 76.413,60 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 62.731,50 a seguito del ribasso del 11,11% sull'importo a base d'asta di € 70.572,06, oltre € 10.682,10 (importo lavori di compensazione) ed € 3.000,00 (costi sicurezza);

CHE l'appalto è stato perfezionato con scrittura privata, repertorio contratti area LL.PP. n. 09 del 12/11/2021;

CHE i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 15/11/2021, come da relativo verbale registrato al protocollo di questo Ente;

CHE il giorno 24/12/2021 il direttore dei lavori ing. Sottocornola Luca ordinava all'impresa di sospendere i lavori a causa delle gelate intense e delle avverse previsioni meteorologiche, come da relativo verbale registrato al protocollo di questo Ente;

CHE il giorno 18/01/2022 a venire meno delle condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori disponeva la ripresa degli stessi;

CHE in data 28/03/2022 veniva concessa, su richiesta scritta dell'impresa, una proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

CHE in data 24/04/2022 il direttore dei lavori certificava l'ultimazione dei lavori in tempo utile contrattuale, assegnando inoltre all'impresa appaltatrice ulteriori giorni 10 per il completamento di alcune opere marginali;

CHE in data 26/04/2022 (ns. prot. n. 3560 del 26/04/2022) il direttore dei lavori ing. Sottocornola Luca trasmetteva il primo SAL dei lavori pari allo stato finale;

CHE con determinazione n. 342 del 09/06/2022 si approvava il primo SAL dei lavori pari allo stato finale per un ammontare dei lavori al netto del ribasso di € 76.410,82 di cui € 3.000,00 quali oneri per la sicurezza ed € 10.682,10 quali lavori a compensazione del canone demaniale;

CHE con medesimo atto si approvava il certificato di pagamento n. 1 del 02/05/2022 di € 76.028,77 oltre IVA 22% di € 16.726,33 e l'attestato di compensazione n. 1 rif. c.p. n. 1 del 02/05/2022 di € 13.032,16 (canone dovuto dall'impresa per materiale svasato) e si liquidava alla ditta Edil-Strade Valtellina scc di Sondrio (SO) l'importo di € 79.722,94 IVA compresa, dati da € 76.028,77 (importi lavori) + € 16.726,33 (22% IVA) = € 92.755,10, dedotto l'importo dovuto per compenso del canone di € 13.032,16;

CHE con determinazione n. 595 del 27/09/2022 si prendeva atto dell'attestazione dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 a firma del Direttore dei Lavori ing. Sottocornola Luca e sottoscritte per visione dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Alberto Bianchi, con allegato il prospetto di calcolo del maggiore importo degli stati di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo degli stati di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali e si liquidava l'importo di € 8.256,37 + 22% IVA = € 10.072,77 all'impresa Edil-Strade Valtellina scc di Sondrio (SO), fattura n. 389 del 14/09/2022, quale saldo della cifra sopra determinata;

CHE in data 06/09/2022 (ns. prot. n. 7671) il D.L. ing. Sottocornola Luca trasmetteva la relazione sul conto finale, le tavole di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna;

CHE con determinazione n. 606 del 29/09/2022 si approvava il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "Svaso sacca del torrente Liro in loc. Bette, in Comune di Chiavenna" firmato dall'impresa senza riserva alcuna, dove risulta l'importo totale dei lavori contabilizzati in € 76.410,82, dedotti gli acconti già corrisposti per un

ammontare di € 76.028,77 e si liquidava alla ditta Edil-Strade Valtellina scc di Sondrio (SO) l'importo di € 382,05 + IVA 22% = € 466,10, fattura n. 400 del 16/09/2022 quale saldo dei lavori in oggetto;

VISTO il contratto tra il professionista aggiudicatario e la Comunità Montana della Valchiavenna relativa all'incarico professionale della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, e coordinamento della sicurezza D.Lgs. 81/08, per la realizzazione dei lavori di "Svaso sacca del torrente Liro in loc. Bette, in Comune di Chiavenna (SO)" per un importo pari a complessivi € 7.341,12 + 4% c.p. + 22% IVA = € 9.314,41;

VISTO il certificato di regolarità contributiva regolare protocollo Inarcassa. 1523879 del 29/09/2022 (prot. n. 8354/2022);

VISTA la fattura n. 7 del 13/09/2022 dell'ing. Sottocornola Luca, relativa al saldo del servizio in oggetto per un importo di € 4.030,94 + 4% c.p. = € 4.192,18;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio svolto;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di liquidare all'ing. Sottocornola Luca la fattura n. 7 del 13/09/2022 dell'importo di € 4.030,94 + 4% c.p. = € 4.192,18 relativa al saldo del servizio in oggetto;

Di dare atto che la spesa di € 4.192,18 è imputata al cap. 381502 (I. 174.1/21 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.014) del PEG del corrente esercizio;


Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

ing. Alberto Bianchi



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li, 03-10-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Fabrizio Taeggi


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 03-10-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 03-10-2022

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela Guidi

A circular official stamp is partially visible behind the handwritten signature. The signature is in black ink and appears to read 'Emanuela Guidi'.