



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

COPIA

DETERMINAZIONE N. 471 DEL 30-09-2025

OGGETTO: CUP B28H24001230002 CIG B6D48A7200 - DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. XII/2635 DEL 24/06/2024 - TAGLIO VEGETAZIONE CANALI DI BONIFICA DEL FONDOVALLE. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA GE SAS DI VENER ELIA E C. DI SAMOLACO (SO).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE Regione Lombardia con D.G.R. n. 12/2635 del 24/06/2024 ha assegnato alla Comunità Montana della Valchiavenna la somma complessiva di € 194.952,90 per interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, di sistemazione dei versanti in dissesto e di implementazione dei sistemi di monitoraggio;

CHE con deliberazione dell'Assemblea n. 29 del 28/12/2021 è stata rinnovata la convenzione con i Comuni della Valchiavenna per la gestione associata del "Servizio locale di difesa del suolo";

CHE è stata sottoscritta la convenzione con i Comuni della Valchiavenna per la gestione del "Servizio locale di difesa del suolo";

CHE in relazione alle esigenze del territorio e alle priorità di intervento si è ritenuto opportuno rivolgere le risorse assegnate ad interventi diretti alla manutenzione dei corsi d'acqua al fine di ripristinare l'efficienza idraulica;

CHE d'intesa con i Comuni interessati e sentiti i tecnici di Regione Lombardia, UTR Montagna di Sondrio, sono stati individuati i seguenti interventi prioritari:

- 1) Taglio vegetazione canali di bonifica del fondovalle (€ 35.000,00);
- 2) Taglio vegetazione Torrente Crezza in Comune di Gordona e Torrente Dragonera in Comune di Chiavenna (€ 54.952,90);
- 3) Taglio vegetazione Torrente Rosseto nei Comuni di Mese e Gordona, pulizia sacca Torrente Gualdiscione in Comune di Mese (€ 15.000,00);
- 4) Taglio vegetazione Torrente Vallaccia in Comune di Prata Camportaccio (€ 15.000,00);
- 5) Taglio vegetazione e disalveo Torrente Meriggiana (parte prossima alla confluenza con Fiume Mera), in Comune di Samolaco (€ 45.000,00);
- 6) Ripristino efficienza idraulica Torrente Genasca a monte dell'attraversamento della strada agrosilvopastorale di Sommarovina, in Comune di San Giacomo Filippo, mediante palleggiamento materiale in alveo al fine di creare una savanella centrale e riparare dall'erosione le sponde dall'erosione (€ 30.000,00);

e con nota n. 1988 del 10/03/2025 le schede dei suddetti interventi sono state trasmesse a Regione Lombardia UTR Montagna di Sondrio;

CHE con deliberazione della G.E. n. 37 del 27/03/2025 si approvavano le schede di cui sopra;

CHE con deliberazione della G.E. n. 40 del 03/04/2025 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Taglio vegetazione canali di bonifica del fondovalle", per una spesa complessiva prevista di € 35.000,00, di cui € 23.190,00 per lavori di cui € 450,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

CHE a seguito di richiesta di offerta mezzo procedura Sintel ID n. 200563739, con determinazione n. 208 del 13/05/2025, si affidava alla GE sas di Vener Elia e C. di Samolaco (SO) l'appalto dei lavori di "Taglio vegetazione canali di bonifica del fondovalle" per la somma di € 18.676,11 oltre IVA, di cui € 18.226,11 a seguito del ribasso del 19,85 % sull'importo a base d'asta, oltre € 450,00 quali oneri della sicurezza;

CHE il giorno 27/05/2025 è stato sottoscritto contratto in forma di scrittura privata registrato al prot. dell'Ente al n. 4884;

CHE il giorno 21/07/2025 sono stati consegnati ed iniziati i lavori, come risulta dal verbale di consegna lavori prot. n. 7392 di pari data, redatto dal direttore lavori;

CHE durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di modificare delle quantità previste nel progetto originario e inserire delle lavorazioni non contemplate nel contratto;

CHE con verbale di sospensione lavori in data 19/09/2025 (prot. n. 9139 del 18/09/2025), data l'impossibilità di proseguire le opere in progetto per le motivazioni descritte nella documentazione agli atti, si sospendeva l'esecuzione dei lavori per la predisposizione di una perizia di variante;

CHE la perizia prevede le seguenti varianti, volte alla risoluzione di aspetti di dettaglio, senza comportare variazioni di tipo sostanziale:

- Minori lavori di sfalcio per inaccessibilità ai mezzi d'opera ad alcune tratte dei canali a causa delle piantagioni di granoturco presenti sulla banchina demaniale;
- Nuovo intervento di taglio piante, sfalcio e manutenzione al torrente denominato Valle dell'Era in Comune di Samolaco;

CHE con deliberazione della G.E. n. 116 si approvava la perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "Taglio vegetazione canali di bonifica del fondovalle" proposta dal direttore dei lavori, per un importo aggiuntivo di € 3.595,94 che eleva l'importo contrattuale ad € 22.272,05 comprensivo di € 450,00 quali oneri della sicurezza;

CHE in data 15/09/2025, si riprendeva l'esecuzione dei lavori in oggetto e oggetto della perizia di variante;

CHE in data 22/09/2025, i lavori si sono conclusi come da certificato di ultimazione lavori prot. n. 9197 del 22/09/2025;

VISTA la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (prot. n. 9222 del 22/09/2025) che l'impresa ha firmato senza riserva alcuna, dove risulta l'importo totale dei lavori contabilizzati in € 22.272,05 oltre IVA;

VISTA la fattura n. 3/25 del 25/09/2025 prot.n. 9471 del 26/09/2025 dell'impresa GE sas di Vener Elia e C. di Samolaco (SO) di € 22.272,05 oltre IVA relativa al saldo per i lavori in oggetto;

VISTO l'attestato di congruità rilasciato da Cassa Edile Sondrio prot. 202501641S000/3 del 22/09/2025;

VISTO il DURC regolare protocollo INAIL 50578338 con scadenza validità il 08/01/2026;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi concordati;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità della documentazione prodotta;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.Lvo del 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 20 del 05/12/2022, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto appaltati alla ditta GE sas di Vener Elia e C. che quantifica l'importo totale dei lavori al netto di ribasso d'asta e comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso in € 22.272,05 oltre IVA;

Di liquidare alla ditta GE sas di Vener Elia e C. di Samolaco (SO) la fattura n. 3/25 del 25/09/2025 di € 22.272,05 + IVA 22% = € 27.171,90 a saldo dei lavori in oggetto;

Di imputare la somma di € 27.171,90 al cap. 381503 (I. 284/2025 - Piano dei Conti 09.01 - U.2.02.01.09.014) del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità ai sensi dell'art.183, comma VII, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;

Di dare atto che il presente atto diventa esecutivo dopo l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

F.to ing. Alberto Bianchi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 30-09-2025 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 30-09-2025

Il Responsabile di Servizio

F.to ing. Alberto Bianchi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005.