



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

COPIA

DETERMINAZIONE N. 484 DEL 08-10-2025

OGGETTO: CUP B28H24001230002 - CIG B6E9EB6891 - DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. XII/2635 DEL 24/06/2024 - SCHEDA N. 5 - TORRENTE MERIGGIANA "DISALVEO MATERIALE INERTE E TAGLIO VEGETAZIONE" IN COMUNE DI SAMOLACO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA G.S. OPERE EDILI SRL DI MONTEMEZZO (CO).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE Regione Lombardia con D.G.R. n. 12/2635 del 24/06/2024 ha assegnato alla Comunità Montana della Valchiavenna la somma complessiva di € 194.952,90 per interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, di sistemazione dei versanti in dissesto e di implementazione dei sistemi di monitoraggio;

CHE con deliberazione dell'Assemblea n. 29 del 28/12/2021 è stata rinnovata la convenzione con i Comuni della Valchiavenna per la gestione associata del "Servizio locale di difesa del suolo";

CHE è stata sottoscritta la convenzione con i Comuni della Valchiavenna per la gestione del "Servizio locale di difesa del suolo";

CHE in relazione alle esigenze del territorio e alle priorità di intervento si è ritenuto opportuno rivolgere le risorse assegnate ad interventi diretti alla manutenzione dei corsi d'acqua al fine di ripristinare l'efficienza idraulica;

CHE d'intesa con i Comuni interessati e sentiti i tecnici di Regione Lombardia, UTR Montagna di Sondrio, sono stati individuati i seguenti interventi prioritari:

- 1) Taglio vegetazione canali di bonifica del fondovalle (€ 35.000,00);
- 2) Taglio vegetazione Torrente Crezza in Comune di Gordona e Torrente Dragonera in Comune di Chiavenna (€ 54.952,90);
- 3) Taglio vegetazione Torrente Rosseto nei Comuni di Mese e Gordona, pulizia sacca Torrente Gualdiscione in Comune di Mese (€ 15.000,00);
- 4) Taglio vegetazione Torrente Vallaccia in Comune di Prata Camporotondo (€ 15.000,00);
- 5) Taglio vegetazione e disalveo Torrente Meriggiana (parte prossima alla confluenza con Fiume Mera), in Comune di Samolaco (€ 45.000,00);
- 6) Ripristino efficienza idraulica Torrente Genasca a monte dell'attraversamento della strada agrosilvopastorale di Sommarovina, in Comune di San Giacomo Filippo, mediante palleggiamento materiale in alveo al fine di creare una savanella centrale e riparare dall'erosione le sponde dall'erosione (€ 30.000,00);

e con nota n. 1988 del 10/03/2025 le schede dei suddetti interventi sono state trasmesse a Regione Lombardia UTR Montagna di Sondrio;

CHE con deliberazione della G.E. n. 37 del 27/03/2025 si approvavano le schede di cui sopra;

CHE con deliberazione della G.E. n. 54 del 24/04/2025 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico dei lavori di "disalveo materiale inerte e taglio vegetazione" nel torrente Meriggiana in Comune di Samolaco, per una spesa complessiva prevista di € 49.000,00 di cui € 37.587,44 quale importo lavori oggetto di gara;

CHE con determinazione n. 221 del 20/05/2025 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 si affidava alla ditta GS Opere Edili srl di Montemezzo (CO), l'appalto dei lavori denominati "disalveo materiale inerte e taglio vegetazione" del Torrente Meriggiana in Comune di Samolaco, per la somma di € 35.776,82 oltre IVA, di cui € 34.401,82 al netto del ribasso offerto di 5,00% sull'importo a base d'asta, oltre € 1.375,00 quali oneri della sicurezza;

CHE l'appalto è stato perfezionato con contratto per cottimo fiduciario registrato al prot. n. 5516 del 11/06/2025 per un importo di € 35.776,82 di cui € 34.401,82 per lavori ed € 1.375,00 per costi della sicurezza;

CHE il giorno 30/06/2025 sono stati consegnati ed iniziati i lavori, come risulta dal verbale di consegna lavori prot. n. 6455 di pari data;

CHE durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di modificare delle quantità previste nel progetto originario e inserire delle lavorazioni non contemplate nel contratto;

CHE con verbale di sospensione lavori in data 06/08/2025 (prot. n. 7976 del 06/08/2025) si sospendeva l'esecuzione dei lavori per la predisposizione di una perizia di variante;

CHE in data 25/08/2025, in attesa dell'approvazione della perizia, si è disposta la ripresa dei lavori prevista in contratto ossia disalveo del materiale e riprofilatura delle scarpate dalla sez. 25 alla sez. 28 si riprendeva l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CHE la perizia prevede le seguenti varianti, volte alla risoluzione di aspetti di dettaglio, senza comportare variazioni di tipo sostanziale:

- inaccessibilità al primo tratto di canale ricompreso tra la sez. 0 e la sez. 5 per presenza di piantagioni di mais (il tratto viene stralciato e sarà oggetto di altro intervento manutentivo programmato per la prossima stagione invernale);
- tipologia di materiale rinvenuto dalla sez. 5 alla sez. 9, fine e melmoso, materiale non commerciabile (viene sistemato fuori dall'alveo attivo a rinforzo dell'argine destro);
- prosecuzione dell'intervento di disalveo e taglio vegetazione dalla sez. 28 alla sez. 30;
- consolidamento di soglia in selciato a secco;

CHE con deliberazione della G.E. n. 115 del 04/09/2025 si approvava la perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "disalveo materiale inerte e taglio vegetazione" nel Torrente Meriggiana in Comune di Samolaco (SO) proposta dal Direttore dei Lavori, per un importo aggiuntivo di € 3.805,85 che eleva l'importo contrattuale ad € 39.582,67 comprensivo di € 1.375,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE in data 11/09/2025, i lavori si sono conclusi come da certificato di ultimazione lavori prot. n. 8999 del 12/09/2025;

VISTA la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (prot. n. 9049 del 15/09/2025) che l'impresa ha firmato senza riserva alcuna, dove risulta l'importo totale dei lavori contabilizzati in € 39.575,24 oltre IVA;

VISTE le quietanze di pagamento del canone versate al Comune di Samolaco per l'asportazione di materiale litoide: ricevuta di pagamento n. BS0DM0H00R9SU0C143 del 21/07/2025 di € 8.324,77

e ricevuta di pagamento n. BL0FM0K00PYM60Q072 del 19/09/2025 di € 333,82;

VISTA la fattura n. 25/E del 03/10/2025 dell'impresa GS Opere Edili srl di Montemezzo (CO) di € 39.575,24 oltre IVA relativa al saldo per i lavori in oggetto;

VISTO l'attestato di congruità rilasciato da Cassa Edile Sondrio prot. 202501675S000/3 del 03/10/2025;

VISTO il DURC regolare protocollo INPS 46642739 con scadenza validità il 04/11/2025;

VISTE le quietanze dei pagamenti dei sub affidatari;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi concordati;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità della documentazione prodotta;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.Lvo del 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 20 del 05/12/2022, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare la contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto appaltati alla ditta GS Opere Edili srl di Montemezzo (CO) che quantifica l'importo totale dei lavori al netto di ribasso d'asta e comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso in € 39.575,24 oltre IVA;

Di liquidare alla ditta GS Opere Edili srl di Montemezzo (CO) fattura n. 25/E del 03/10/2025 di € 39.575,24 + IVA 22% = € 48.281,79 a saldo dei lavori in oggetto;

Di imputare la somma di € 48.281,79 al cap. 381503 (I. 294 - Piano dei Conti 09.01 - U.2.02.01.09.014) del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità ai sensi dell'art. 183, comma VII, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Di dare atto che il presente atto diventa esecutivo dopo l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

F.to ing. Alberto Bianchi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. XII/2635 DEL 24/06/2024 n. 1519 del 08-10-2025 CIG B6E9EB6891	
Su Impegno N° 294 del 20-05-2025 a Competenza approvato con Atto n. 221 DETERMINAZIONE del 20-05-2025 avente per oggetto DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. XII/2635 DEL 24/06/2024 - CUP B28H24001230002. SCHEDA N. 5 - TORRENTE MERIGGIANA DISALVEO MATERIALE INERTE E TAGLIO VEGETAZIONE IN COMUNE DI SAMOLACO.	
Missione Programma 5° livello 09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
Capitolo 381503 Articolo INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA, DI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI IN DISSESTO ED IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO-DGR N. 2635/2024 (CUP B28H24001230002)	
Causale	DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. XII/2635 DEL 24/06/2024 - CUP B28H24001230002. SCHEDA N. 5 - TORRENTE MERIGGIANA DISALVEO MATERIALE INERTE E TAGLIO VEGETAZIONE IN COMUNE DI SAMOLACO.
Importo	€. 48.281,79
Beneficiario	6802 GS OPERE EDILI S.R.L.
Quietanza BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT40W0569652110000050700X45	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
6802 GS OPERE EDILI S.R.L.	IT40W0569652110000050700X45	25/E del 03-10-2025	48.281,79	48.281,79	B6E9EB6891	02-11-2025
Ritenute documento						
split ist. 22%			39.575,24	8.706,55	22,00%	
Totale ritenute documento			39.575,24	8.706,55		

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li, 08-10-2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Cristian Scaramella

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 08-10-2025 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 08-10-2025

Il Responsabile di Servizio

F.to ing. Alberto Bianchi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005.