



Spett.le

Comunità Montana Valchiavenna

Via Lena Perpentì,

CHIAVENNA (SO)

c.a.

Direttore dei Lavori

Dott. Ing. TAVASCI Camillo Attilio

c.a.

Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. BIANCHI Alberto

c.a.

**Rappresentante Legale della
Stazione Appaltante**

Protocollo n° 1159.

Cava de' Tirreni, 23/09/2020

Oggetto: REALIZZAZIONE VASCHE FISSE PER ATTIVITA' A.I.B. IN LOC. PRATELLA DI PRATA CAMPORTACCIO E
IN LOC. DALO' DI S. GIACOMO FILIPPO (SO).

CUP B42B17000150007 CIG. 77650691A7.

Contratto d'Appalto del 06/05/2019.

- Riferimento nota del D.L. del 27/08/2020 Prot. n. 1149 (riguardante i "maggiori e/o diversi lavori" disposti per le vie brevi dal D.L. e riferiti alla ricerca e localizzazione di n. 4 tubazioni interferenti con il collegamento della costruenda condotta adduttrice prevista in appalto).
- Riferimento nota dell'Impresa del 28/08/2020 Prot. n. 1150 (COMUNICAZIONE IN MERITO AI "MAGGIORI E/O DIVERSI LAVORI" per la ricerca e localizzazione delle n. 4 tubazioni di uscita dal Serbatoio Pratella).
- Riferimento incontro svoltosi in cantiere presso il Serbatoio Pratella in data 29/08/2020 alla presenza del D.L. e dei Tecnici dell'Impresa alle ore 09:30.
- Riferimento nota dell'Impresa del 29/08/2020 Prot. n. 1151 (con oggetto: COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE in merito ai "MAGGIORI E/O DIVERSI LAVORI" disposti per le vie brevi in cantiere dal D.L. in data 29/08/2020 – attività/lavorazioni non previste in contratto – Richiesta di emissione di mirato Ordine di Servizio – 2° Sollecito).
- Riferimento nota dell'Impresa del 31/08/2020 Prot. n. 1152 (con oggetto: OSSERVAZIONI ED ECCEZIONI DELL'ESECUTORE ED INVITO/DIFFIDA AD ADEMPIERE).
- Riferimento nota dell'Impresa del 07/09/2020 Prot. n. 1153 (con oggetto: Restituzione Ordine di Servizio n. 4 del 02/09/2020 – firmato con riserva dall'Appaltatore).
- Rif. nota dell'Impresa del 14/09/2020 Prot. n. 1156 (con oggetto: Esplicazione delle riserve, eccezioni, osservazioni e precisazioni annunciate dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n. 4 (emesso dal D.L./RUP in data 02/09/2020)).

- Riferimento Verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi (emesso dal D.L. in data 16/09/2020)
– firmato con riserva dall'Appaltatore e recante in calce al medesimo Verbale una mirata Annotazione.
- Esplicazione delle "ulteriori eccezioni ed osservazioni" annunciate dall'Appaltatore in calce al "VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – emesso dal D.L./RUP in data 16/09/2020".

In relazione al "VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI" (emesso dal D.L./RUP in data 16/09/2020), da Noi restituito firmato e recante in calce, al medesimo "Verbale", una mirata "ANNOTAZIONE", la scrivente riporta di seguito l'esplicazione delle "ulteriori eccezioni ed osservazioni" annunciate dall'Appaltatore in calce al "Verbale" in questione:

- 1) In primo luogo l'Impresa richiama, in questa sede, l'ANNOTAZIONE formalizzata dall'Appaltatore in calce al "VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – emesso dal D.L./RUP in data 16/09/2020", il cui contenuto, per utilità di pronto riscontro, viene di seguito replicato:
"ANNOTAZIONE: l'Impresa firma il presente "Verbale" richiamando integralmente la nota della medesima del 14/09/2020 Prot. n. 1156 (riguardante l'esplicazione delle riserve riferite all'O.d.S. n. 4) e nel contempo CONTESTA la frase riportata nel "Verbale" laddove viene riferito "mantenendo l'importo degli oneri di sicurezza inalterato" e pertanto INVITA, il D.L./RUP, ad "aggiornare" l'importo degli O.S. previsti in progetto, anche alla luce delle nuove ed ulteriori lavorazioni di cui ai nn. 7 N.P. sopra descritti. Inoltre l'Impresa si riserva, comunque, di formulare le proprie ulteriori eccezioni ed osservazioni con una mirata nota che seguirà. 18/09/2020 firmato dall'Appaltatore".
- 2) Così come precedentemente eccepito dall'Impresa con la propria nota del 14/09/2020 Prot. 1156 (riferimento punto 5/a e punto 5/b della medesima nota avente per oggetto: Esplicazione delle riserve, eccezioni, osservazioni e precisazioni annunciate dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n. 4), si evidenzia/ribadisce che l'Ordine di Servizio n. 4 – emesso dal D.L./RUP in data 02/09/2020 – risultava essere NON compiutamente definito ai sensi di legge e di contratto per la totale carenza della relativa parte economica.
Infatti, come ben noto, e come già riferito formalmente dall'Impresa, lo stesso Ordine di Servizio n. 4 riferiva, fra l'altro, testualmente "Seguirà, a breve, concordamento nuovi prezzi".
Pertanto solo a seguito dell'emissione, da parte Vs, del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, (annunciato dal D.L. nell'O.d.S. n. 4) le carenze denunciate/eccepite dall'Appaltatore con la propria nota del 14/09/2020 Prot. 1156, sarebbero state colmate.
- 3) Alla luce di quanto espressamente eccepito ed osservato dall'Impresa con la propria nota del 14/09/2020 Prot. 1156, e di quanto evidenziato ed eccepito ai precedenti punti 1) e 2) della presente lettera, si precisa ed osserva che le "disposizioni" impartite con l'Ordine di Servizio n. 4 del 02/09/2020, sono risultate impegnative e vincolanti per l'Impresa solo a partire dalla data del 16/09/2020 (data di emissione del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, la cui emissione era stata annunciata dal D.L. con l'Ordine di Servizio n. 4).

Pertanto, alla luce di quanto sopra osservato ed evidenziato, e in relazione a quanto già precedentemente formalmente eccepito/osservato dall'Impresa:

- Con la propria nota del 23/07/2020 Prot. n. 1130 (con oggetto: Esplicazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n. 1 – emesso dal D.L. in data 24/06/2020);
- Con la propria nota del 24/07/2020 Prot. n. 1131 (con oggetto: Esplicazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n. 2 – emesso dal D.L. in data 02/07/2020);
- Con la propria nota del 07/09/2020 Prot. n. 1153 (con oggetto: Restituzione Ordine di Servizio n. 4 – emesso dal D.L. in data 02/09/2020 – firmato con riserva dall'Appaltatore);
- Con la propria nota del 14/09/2020 Prot. n. 1156 (con oggetto: Esplicazione delle riserve, eccezioni, osservazioni e precisazioni annunciate dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n. 4 - emesso dal D.L./RUP in data 02/09/2020).

si RIBADISCE, ancora una volta, che il termine ultimo dei lavori (fissato nel “Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020”, in maniera del tutto arbitraria ed errata da parte del D.L./RUP, alla data del 09/08/2020) NON PUÒ ESSERE CONDIVISA DALL'IMPRESA E PERTANTO VIENE CONTESTATA.

L'Impresa, pertanto, INVITA E DIFFIDA il Direttore dei Lavori e il RUP, ad assumere determinazioni finalizzate al riconoscimento anche dei maggiori tempi di esecuzione necessari per la realizzazione dei maggiori e/o diversi lavori disposti con l'Ordine di Servizio n. 4 (ovviamente tenendo ben presente che il medesimo O.d.S. n. 4 datato 02/09/2020 è stato perfezionato e reso vincolante per l'Impresa solo a partire dalla data del 16/09/2020 – data di emissione del Verbale di Concordamento di n. 7 Nuovi Prezzi), tenuto conto che la mancata esecuzione dei lavori ordinati, ha impedito, di fatto, la realizzazione di parte dei lavori oggetto della “Ripresa dei Lavori del 16/06/2020” così come previsti nel progetto originario d'Appalto.

In termini concreti è da evidenziare (come osservato ed eccepito dall'Appaltatore con le riserve esplicate in calce al Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020 – vedi nota dell'Impresa del 26/06/2020 Prot. n. 1117, come eccepito e precisato dall'Appaltatore anche con le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n. 1 del 24/06/2020 – vedi nota dell'Impresa del 23/07/2020 Prot. n. 1130, come eccepito e precisato dall'Appaltatore anche con le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n. 2 del 02/07/2020 – vedi nota dell'Impresa del 24/07/2020 Prot. n. 1131 e come eccepito ed osservato dall'Appaltatore anche con le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n. 4 del 02/09/2020 – perfezionato solo in data 16/09/2020 – di cui alla presente nota dell'Impresa), che il Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020, è risultato essere a tutti gli effetti, un semplice “Verbale di Ripresa Parziale dei Lavori” e, conseguentemente, il termine ultimo fissato (in maniera arbitraria e del tutto errata dal D.L./RUP nel “Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020”) alla data del 09/08/2020, NON PUÒ ESSERE CONDIVISA E PERTANTO VIENE CONTESTATA DALL'APPALTATORE.

Nel merito si sollecita, al D.L., al RUP e al Rappresentante della S.A., l'elaborazione e perfezionamento della urgente e necessaria “PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA” che recepisca, oltre ai maggiori e/o diversi lavori disposti con l'Ordine di Servizio n. 4 – reso vincolante per l'Impresa solo a partire dalla data del 16/09/2020 (e compreso anche tutte le modifiche/variazioni comunque precedentemente disposte), anche i relativi maggiori tempi occorrenti per la loro esecuzione, tenuto conto anche del ritardo con cui

sono stati emessi e perfezionati, da parte del D.L./RUP, i relativi Ordini di Servizio e il relativo Verbale di Concordamento di n. 7 Nuovi Prezzi.

Le presenti riserve, eccezioni ed osservazioni, saranno riportate, alla prima occasione utile, nel Registro di Contabilità di cui sin da ora chiediamo la sua esibizione.

Con salvezza di ogni diritto.

Costruzioni MONTANA spa
L. 15/03/2001 n. 39
"Servizio Tecnico"

