



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: B65H20000340002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

REGIMAZIONE IDRAULICA E
MANUTENZIONE FIUME MERA
E CONFLUENZE, IN COMUNI
VARI*FIUME
MERA*REGIMAZIONE
IDRAULICA E MANUTENZIONE
FIUME MERA E CONFLUENZE,
IN COMUNI VARI

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

-

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-

Generatore entrate: -

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo:

-



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	SONDRIO	CHIAVENNA	
ITALIA	LOMBARDIA	SONDRIO	SAMOLACO	
ITALIA	LOMBARDIA	SONDRIO	PRATA CAMPORTACCIO	
ITALIA	LOMBARDIA	SONDRIO	GORDONA	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
9.39760208129883	46.31877313341043
9.38286066055298	46.299533853595086
9.403663873672487	46.32376191613525
9.401957988739015	46.322524574653386



9.379202127456667

46.273037631294606

9.417868852615358

46.23200431101093

9.378504753112795

46.291078632684524

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	Attuatore del progetto	
COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	Programmatore del progetto	

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Regione	€ 1.200.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	1.200.000,00			



Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
07/10/2022	IMPEGNO	impegno contributo ANAC	€ 375,00
20/09/2021	IMPEGNO	impegno progettazione e DL	€ 39.332,57
09/08/2023	IMPEGNO	impegno imprevisti	€ 1.732,72
09/08/2023	IMPEGNO	impegno quota rup	€ 14.568,60
07/10/2022	IMPEGNO	impegno per lavori	€ 1.110.855,91
09/08/2023	IMPEGNO	impegno spese tecniche collaudo amministrativo	€ 4.500,00
20/09/2021	IMPEGNO	impegno contributo ANAC progettista	€ 30,00
09/11/2021	IMPEGNO	competenze servizio per rilievo sezioni studio a supporto redazione relazione idraulica aggiornamento fasce PAI	€ 20.935,20
Totale:			€ 1.192.330,00

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
------	-----------	-----------------	-------------------	------



12/07/2023	PAGAMENTO	€ 500.322,00		
11/12/2023	PAGAMENTO	€ 403.929,80		
11/12/2023	PAGAMENTO	€ 52.318,33		
18/01/2024	PAGAMENTO	€ 39.332,57		
15/11/2023	PAGAMENTO	€ 22.727,22		
25/07/2022	PAGAMENTO	€ 20.935,20		
18/01/2024	PAGAMENTO	€ 4.545,98		
08/02/2024	PAGAMENTO	€ 8.741,16	Anticipo	primo acconto quota rup
08/02/2024	PAGAMENTO	€ 5.244,70	Anticipo	secondo acconto quota rup
01/03/2023	PAGAMENTO	€ 375,00	Saldo	contributo anac lavori
07/07/2022	PAGAMENTO	€ 30,00	Saldo	contributo anac progettista
Totale:		1.058.501,96		

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Effettiva	b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice	€ 13.985,86
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 892.577,63



Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.960,00
Prevista	b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice	€ 14.568,60
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 208.651,03
Prevista	b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 56.435,02
Prevista	b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 7.700,00
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 2.107,72
Effettiva	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 190.587,32
Effettiva	b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 47.499,82
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.960,00
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 788.468,96

Economie

Anno	Fonte	Importo Totale
2023	Regione	€ 141.498,04



Totale:	141.498,04
----------------	-------------------

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2024	€ 49.123,25	
2022	€ 20.965,20	
2023	€ 988.413,51	
Totale:	1.058.501,96	0,00

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
89116069E8	41.23%	€ 21745.18
94371148D4	18.53%	€ 165394.63
	Totale:	187.139,81



Indicatori Core

Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
-----	----------------	-------------	-----------------------



89116069E8	Affidamento diretto	REGIMAZIONE IDRAULICA E MANUTENZIONE FIUME MERA E CONFLUENZE, IN COMUNI VARI - SERVIZIO DI PROGETTA- ZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTI- VA, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08	€ 52.745,00
Z1333B7197	Affidamento diretto	D.LGS N. 49/2010 - DIRETTIVA 2007/60/CE - FIUME MERA MODELLAZIONE IDRAULICA PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE ESONDABILI NEL BACINO DEL FIUME MERA (SO) DAL CONFINE DI STATO (LOC. CASTASEGNA) ALL'IMMISSIONE NEL LAGO DI COMO IN COMUNE DI GERA LARIO. AGGIORNAMENTO SEZIONI FIUME MERA.	€ 17.160,00
94371148D4		LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA E MANUTENZIONE FIUME MERA E CONFLUENZE, IN COMUNI VARI	€ 910.537,63



Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
Z1333B7197	Stipula contratto	16/11/2021	16/11/2021		16.500,00	
89116069E8	Stipula contratto	03/11/2021	03/11/2021		30.999,82	
94371148D4	Aggiudicazione Definitiva	18/01/2023	18/01/2023	0	745.143,00	

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Collaudo	10/11/2023	10/11/2023	10/02/2024	15/12/2023		
Esecuzione Lavori	23/01/2023	23/01/2023	21/08/2023	10/11/2023		
Progettazione Esecutiva	01/09/2022	01/09/2022	21/09/2022	05/10/2022	Problematiche tecniche	
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	03/11/2021	03/11/2021	13/12/2021	04/11/2021		



Progettazione Definitiva	13/12/2021	05/11/2021	12/01/2022	21/02/2022	Problematiche tecniche
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	---------------------------

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Motivo	Data inizio	Data fine prevista	Data fine
necessità di presentare variante ai lavori	28/04/2023	04/09/2023	04/09/2023

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
94371148D4	Stato avanzamento	10/11/2023	€ 744.916,21
94371148D4	Stato avanzamento	20/04/2023	€ 412.176,37