

Spett.le
COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA
Via Suor Maria Laura Mainetti 8/10
23022 Chiavenna (SO)
c.a. RUP ing. Alberto Bianchi
protocollo.cmvalchiavenna@cert.provincia.so.it

UNIROCK S.R.L.
Via degli Artigiani 16/A
39100 Bolzano (BZ)
C.F. - P.IVA: 02684970219
c.a. sig. Livio Lena
unirock@pec.it

e p.c.

Ns. Rif. 21_137_L01_Rev0
trasmessa via posta elettronica certificata

Sondrio, 23/09/2024

Oggetto: Interventi "PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13/10/2020 - RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE IN COMUNE DI MADESIMO – CUP B85H20000530002". Richiesta affidamento lavori extra contratto.

Egregio

In occasione dei sopralluoghi in corso d'opera sul versante Mater abbiamo riscontrato che le opere fermaneve presenti si sono ulteriormente ammalorate rispetto allo stato di fatto riscontrato all'epoca della progettazione (2022).

In generale tutte le strutture fermaneve presentano nuovi danni ai montanti e sottoescavazione dei plinti di fondazione, oltre a presentare ulteriori danni dovuti all' impatto di blocchi (alcuni ancora presenti all'interno delle reti fermaneve con possibili conseguenze di eccessivo sovraccarico nel periodo invernale) – si vedano le immagini fotografiche allegate in calce alla presente.

Per quanto riguarda le lavorazioni previste abbiamo riscontrato che la rete presente a monte dei nuovi elementi monoancoraggio (rete "F" in planimetria) risulta ulteriormente inclinata verso valle e danneggiata, così come il ponte costituito da un'unica campata della fila 5 che risulta ormai quasi collassato.

Per consentire il posizionamento dei nuovi monoancoraggio risulta pertanto necessario prevedere la rimozione di queste.

L'impresa si è resa disponibile a smantellare le due opere mantenendo il prezzo unitario di progetto previsto per il ponte "1" (voce AP.06) pari a 375,00 € lordi a campata.

Considerando pertanto n. 5 campate complessive (1 ponte da neve e 4 rete da neve) i costi complessivi ammontano a 1.875,00 €, corrispondenti a 1.741,07 € al netto dello sconto offerto (7,143 %).

La proiezione di contabilità finale, ad opere quasi ultimate, non individua economie contrattuali per contabilizzare tale costo imprevisto, ancorchè poco significativo.

Si chiede pertanto l'autorizzazione a disporre la rimozione delle campate di cui sopra confidando nell'utilizzo delle somme destinate ad imprevisti da quadro economico ovvero derivanti dal ribasso d'asta offerto per i lavori principali.

Cordiali saluti

il DL Ing. Alberto Fioroni



Documentazione fotografica settembre 2024 Versante Mater





