Comune di Piuro
Provincia di Sondrio

OGGETTO: VALORIZZAZIONE VIE STORICHE VIA BREGAGLIA AREA DEI MULINI in FRAZIONE PROSTO. RESTAURO PONTE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ed ILLUMINAZIONE ARTISTICA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Piuro

IMPRESA: BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l. - COLERE (BG)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 38´900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	20/03/2019	35´500,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	35´500,00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Bergamo

Il Direttore dei Lavori
ing. Davide Bianco

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: la Determinazione di aggiudicazione n.147 del 27/8/2018;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	74´793,38
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	74´793,38
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	373,97
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	35´500,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	35´873,97
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	38´900,00
per I.V.A. al 10%	3´890,00
TOTALE GENERALE euro	42´790,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 38´900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trentaottomilanovecento/00).

Chiavenna, 15/05/2019

Il Responsabile del Procedimento
geom. Giuseppe Cerfoglia

Comune di Piuro
Provincia di Sondrio

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: VALORIZZAZIONE VIE STORICHE VIA BREGAGLIA AREA DEI MULINI in FRAZIONE PROSTO.
RESTAURO PONTE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE.
ILLUMINAZIONE ARTISTICA.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Piuro

IMPRESA: BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l. - COLERE (BG)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Giuseppe Cerfoglia

Dott. Ing. DAVIDE BIANCO n. 415 Sezione A a-Civile ambientale b-Industriale c-Dell'Informazione

Contabilità Lavori

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
18 RIM.01 15/05/2019	**RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E FORMAZIONE PIANO DI POSA** PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 2° S.A.L.					100,00		
	SOMMANO m2					100,00		
19 RIM.02 15/05/2019	**TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA** PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 2° S.A.L.					5,00		
	SOMMANO m					5,00		
20 RIM.03 15/05/2019	**SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA** PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 2° S.A.L.					35,50		
	SOMMANO m2					35,50		
21 CLS.01 15/05/2019	**REALIZZAZIONE CALDANA IN CALCESTRUZZO PER SUCCESSIVA POSA PORFIDO** PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 2° S.A.L.					100,00		
	SOMMANO m2					100,00		
22 PAV.01 15/05/2019	**NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO** PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 2° S.A.L.					400,00		
	SOMMANO m2					400,00		
23 POZ.01 15/05/2019	**MESSA IN QUOTA/RIQUADRATURA POZZETTI ESISTENTI** PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 2° S.A.L.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00		
24 PAV.03 15/05/2019	**RIPRISTINO CORDOLI IN PIETRA** PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 2° S.A.L.		9,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00		
25 TUB.03 15/05/2019	**FORMAZIONE TOMBOTTO DI ATTRAVERSAMENTO** PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 2° S.A.L.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	A RIPORTARE							

BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l.
Via Monte Ferrante, 5
24020 COLERE (BG)
Telefono 0346.54084
Cod. Fisc. e P. IVA: 01633080161

Dott. Ing. DAVIDE BIANCO n. 415 Sezione A

BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l.
Via Monte Ferrante, 5
24020 COLERE (BG)
Telefono 0346.54084
Cod. Fisc. e P. IVA: 01633080161

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. DAVIDE BIANCO n. 415 Sezione A

Comune di Piuro
Provincia di Sondrio

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: VALORIZZAZIONE VIE STORICHE VIA BREGAGLIA AREA DEI MULINI in FRAZIONE PROSTO.
RESTAURO PONTE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE.
ILLUMINAZIONE ARTISTICA.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Piuro

IMPRESA: BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l. - COLERE (BG)

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Giuseppe Cerfoglia

COMUNE DI PIURO
SONDRIO

Dott. Ing.
DAVIDE
BIANCO
n. 415 Sezione A
a-Civile ed ambientale
b-Industriale
c-Dell'informazione

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						41'913,20	
	LAVORI A MISURA							
18 RIM.01 15/05/2019	**RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E FORMAZIONE PIANO DI POSA** SOMMANO m2	1	5	100,00		14,00	1'400,00	
19 RIM.02 15/05/2019	**TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA** SOMMANO m	1	5	5,00		5,00	25,00	
20 RIM.03 15/05/2019	**SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA** SOMMANO m2	1	5	35,50		10,00	355,00	
21 CLS.01 15/05/2019	**REALIZZAZIONE CALDANA IN CALCESTRUZZO PER SUCCESSIVA POSA PORFIDO** SOMMANO m2	1	5	100,00		18,00	1'800,00	
22 PAV.01 15/05/2019	**NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO** SOMMANO m2	1	5	400,00		98,00	39'200,00	
23 POZ.01 15/05/2019	**MESSA IN QUOTA/RIQUADRATURA POZZETTI ESISTENTI** SOMMANO cadauno	1	5	5,00		90,00	450,00	
24 PAV.03 15/05/2019	**RIPRISTINO CORDOLI IN PIETRA** SOMMANO m	1	5	9,00		50,00	450,00	
25 TUB.03 15/05/2019	**FORMAZIONE TOMBOTTO DI ATTRAVERSAMENTO** SOMMANO a corpo	1	5	1,00		2'200,00	2'200,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						45'880,00	
	TOTALE euro						87'793,20	
	A RIPORTARE						87'793,20	

Dott. Ing. DAVIDE BIANCO n. 415 Sezione A civile ambientale

BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l.
Via Monte Ferrante, 5
24020 COLERE (BG)
Telefono 0346.54084
Cod. Fisc. e P. IVA: 01633080161

Comune di Piuro
Provincia di Sondrio

SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: VALORIZZAZIONE VIE STORICHE VIA BREGAGLIA AREA DEI MULINI in FRAZIONE PROSTO.
RESTAURO PONTE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE.
ILLUMINAZIONE ARTISTICA.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Piuro

IMPRESA: BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l. - COLERE (BG)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Davide Bianco



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 CAN.01	**INSTALLAZIONE DI CANTIERE**	1	1	0,80		1'173,20
	al S.A.L. n. 1			0,80		1'173,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 a corpo			0,80	1'466,50	1'173,20
2 CAN.02	**NOLO DI MEZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PARAPETTO PONTE**	1	12	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 a corpo			0,00	3'000,00	0,00
3 CLS.01	**REALIZZAZIONE CALDANA IN CALCESTRUZZO PER SUCCESSIVA POSA PORFIDO**	1	7	500,00		9'000,00
	al S.A.L. n. 1			500,00		9'000,00
		2	21	100,00		1'800,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m2			600,00	18,00	10'800,00
4 PAR.01	**SABBIATURA PARAPETTO PONTE**	1	13	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 a corpo			0,00	2'000,00	0,00
5 PAR.02	**TINTEGGIATURA PARAPETTO PONTE**	1	14	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 a corpo			0,00	3'300,00	0,00
6 PAV.01	**NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO**	1	8	180,00		17'640,00
	al S.A.L. n. 1			180,00		17'640,00
		2	22	400,00		39'200,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m2			580,00	98,00	56'840,00
7 PAV.02	**NUOVA PAVIMENAZIONE BITUMINOSA**	1	6	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m2			0,00	17,00	0,00
8 PAV.03	**RIPRISTINO CORDOLI IN PIETRA**	1	15	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	24	9,00		450,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			9,00	50,00	450,00
9 PON.01	**PONTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORDOLI LATERALI**	1	16	45,00		3'600,00
	al S.A.L. n. 1			45,00		3'600,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			45,00	80,00	3'600,00
10 POZ.01	**MESSA IN QUOTA/RIQUADRATURA POZZETTI ESISTENTI**	1	11	10,00		900,00
	al S.A.L. n. 1			10,00		900,00
		2	23	5,00		450,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 cadauno			15,00	90,00	1'350,00
11 RIM.01	**RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E FORMAZIONE PIANO DI POSA**	1	2	500,00		7'000,00
	al S.A.L. n. 1			500,00		7'000,00
		2	18	100,00		1'400,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m2			600,00	14,00	8'400,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
12 RIM.02	**TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA**					
		1	3	20,00		100,00
	al S.A.L. n. 1			20,00		100,00
		2	19	5,00		25,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			25,00	5,00	125,00
13 RIM.03	**SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA**					
		1	4	50,00		500,00
	al S.A.L. n. 1			50,00		500,00
		2	20	35,50		355,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m2			85,50	10,00	855,00
14 RIM.04	**SPOSTAMENTO "BOTTONE" IN PIETRA IN PROSSIMITA' DEL PONTE**					
		1	9	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 a corpo			0,00	200,00	0,00
15 TUB.01	**RIMOZIONE E NUOVA POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO LUNGO PONTE**					
		1	10	1,00		1'000,00
	al S.A.L. n. 1			1,00		1'000,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 a corpo			1,00	1'000,00	1'000,00
16 TUB.02	**INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI**					
		1	5	1,00		1'000,00
	al S.A.L. n. 1			1,00		1'000,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 a corpo			1,00	1'000,00	1'000,00
17 TUB.03	**FORMAZIONE TOMBOTTO DI ATTRAVERSAMENTO**					
		1	17	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	25	1,00		2'200,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 a corpo			1,00	2'200,00	2'200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					87'793,20
	T O T A L E euro					87'793,20

Chiavenna, 15/05/2019

Il Direttore dei Lavori
ing. Davide Bianco

BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l.
Via Monte Ferrante, 5
24020 COLERE (BG)
Telefono 0346.54084
Cod. Fisc. e P. IVA. 01633080161


Comune di Piuro
Provincia di Sondrio

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 15/05/2019

OGGETTO: VALORIZZAZIONE VIE STORICHE VIA BREGAGLIA AREA DEI MULINI in FRAZIONE PROSTO.
RESTAURO PONTE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE.
ILLUMINAZIONE ARTISTICA.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Piuro

IMPRESA: BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l. - COLERE (BG)



Determinazione di aggiudicazione n.147 del 27/08/2018 per un importo di contratto pari ad euro 85 192.68

Data Offerta:	27/02/2019	IMPORTO DEL PROGETTO:	100 000.00
Data Consegna:	27/02/2019	Importo per la Sicurezza:	9 766.50
Data Inizio Lavori:	27/02/2019		
Giorni Utili per Ultimazione:	120		
Data Utile per Ultimazione:	26/06/2019		
Giorni di Sospensione:	0		
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:			

Contabilità Lavori

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 CAN.01	**INSTALLAZIONE DI CANTIERE** *Installazione di cantiere consistente in impianto di cantiere, mediante formazione di area di cantiere attrezzata con recinzioni, accessi, cartelli indicatori e di prescrizione, servizi generali (servizi igienici) per il personale, locale ufficio attrezzato, acqua potabile corrente, energia, ecc., il tutto come prescritto dalla normativa vigente, per tutta la durata dei lavori.* SOMMANO a corpo	0,80	1'466,50	1'173,20
2 CLS.01	**REALIZZAZIONE CALDANA IN CALCESTRUZZO PER SUCCESSIVA POSA PORFIDO** *Realizzazione di caldanetta in getto di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc di cemento R325, armata con rete elettrosaldata maglia cm. 20*20 ø 6, per la realizzazione della fondazione / piano di posa della pavimentazione in porfido. La caldanetta dovrà avere spessore minimo di 10 cm, il getto dovrà essere fratazzato e avere le dovute pendenze. La nuova caldanetta stradale dovrà integrarsi e legarsi alla caldana esistente sulla sede stradale (se esistente). Nel prezzo sono compresi gli eventuali casseri ed ogni opera necessaria per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte.* SOMMANO m2	600,00	18,00	10'800,00
3 PAV.01	**NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO** *Pavimentazione della sede stradale consistente nella fornitura, trasporto e posa di porfido rosso del Trentino, pezzatura 6/8, su letto di ghiaino drenante (granulometria 3-6 mm.) derivato da frantumazione di roccia dura. Nel prezzo è compresa:* *- una prima spanditura di inerte drenante come quello usato per la posa (per preparare la battitura),* *- la battitura dei cubetti (senza bagnare con acqua) con costipatore di potenza adeguata in base alla dimension del cubetto,* *- una seconda spanditura ad intasamento delle fughe di inerte drenante di granulometria 3-6 o 2-4 mm.,* *- stesura nelle fughe di resina poliuretanica, mediante colatura con apposita attrezzatura fino a bagnare completamente il ghiaino delle fughe.* *Il porfido dovrà essere posato come da indicazioni impartite dalla D.L. (ad archi contrastanti), tenendo conto degli accessi carrai, delle pendenze disomogenee e di quant'altro occorra per ottenere un lavoro a regola d'arte.* SOMMANO m2	580,00	98,00	56'840,00
4 PAV.03	**RIPRISTINO CORDOLI IN PIETRA** *Lavorazioni inerenti il ripristino di cordoli in pietra esistenti, rimossi durante le fasi di scavo. Compreso nel prezzo la pulitura dei medesimi cordoli ed il loro riposizionamento in sede con l'uso di malta.* SOMMANO m	9,00	50,00	450,00
5 PON.01	**PONTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORDOLI LATERALI** *Lavorazioni inerenti la manutenzione straordinaria dei cordoli laterali in cls del ponte sul Fiume Mera. Le operazioni di intervento seguiranno le seguenti fasi:* *- procedere alla demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e coerenza. I ferri di armatura in avanzato stato di degrado saranno scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo copriferro. Saranno rimosse anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non perfettamente aderenti. Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non danneggiare lo strato di calcestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni. Effettuare una accurata pulizia mediante spazzolatura di tutte le superfici interessate dai successivi trattamenti, con completa rimozione di sostanze o depositi estranei, come ruggine, olio, grassi, pellicole superficiali sfarinanti. I ferri saranno ripuliti asportando completamente la ruggine e ricoperti a breve distanza con i successivi specifici trattamenti;* *- i ferri di armatura ripuliti saranno trattati mediante applicazione a pennello del prodotto TIPO MAPEFERIK in due mani. La seconda mano può essere applicata dopo circa 2 ore dalla stesura del primo strato e, preferibilmente, entro le 24 ore. Durante l'applicazione del prodotto, si sporcherà inevitabilmente anche il calcestruzzo circostante i ferri d'armatura, ma ciò non pregiudica in alcun modo l'adesione delle malte che saranno impiegate successivamente per la ricostruzione delle parti mancanti;* *- il ripristino delle porzioni di calcestruzzo asportato verrà realizzato con malta premiscelata tissotropica monocomponente a base cementizia, composta da leganti idraulici resistenti ai solfati, fibre sintetiche in poliacrilonitrile, inibitore di corrosione organico, TIPO MAPEGROUT T60. L'applicazione sarà eseguita a dorso di cazzuola o spatola curando di bagnare a rifiuto il sottofondo prima dell'applicazione.* *Si fa riferimento alle schede tecniche dei prodotti sopra riportati o ai prodotti proposti dalla ditta appaltatrice.* SOMMANO m	45,00	80,00	3'600,00
6 POZ.01	**MESSA IN QUOTA/RIQUADRATURA POZZETTI ESISTENTI** *Lavorazioni inerenti la messa in quota di pozzetti, con eventuale riquadratura. Il tutto come da indicazioni della Direzione Lavori per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.* SOMMANO cadauno	15,00	90,00	1'350,00
	A RIPORTARE			74'213,20

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			74'213,20
7 RIM.01	**RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E FORMAZIONE PIANO DI POSA** *Scarifica di pavimentazione in porfido eseguita con mezzi meccanici e spinta fino alla profondità minima di 25 cm, compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata di tutto il materiale non riutilizzabile.* SOMMANO m2	600,00	14,00	8'400,00
8 RIM.02	**TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA** *Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, di qualsiasi spessore, eseguito con l'impiego di macchine speciali idonee per linee continue e regolari, dotate di disco; compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio ed ogni altro onere.* SOMMANO m	25,00	5,00	125,00
9 RIM.03	**SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA** *Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazione bitumosa, compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto alle discariche autorizzate. Profondità fino a 10 cm.* SOMMANO m2	85,50	10,00	855,00
10 TUB.01	**RIMOZIONE E NUOVA POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO LUNGO PONTE** *Lavorazioni inerenti lo spostamento della tubazione esistente dell'acquedotto comunale, presente lungo l'arcata inferiore del ponte sul Fiume Mera. La nuova tubazione, avente il medesimo diametro dell'esistente, dovrà essere in polietilene ad alta densità PN16. La nuova tubazione dovrà essere collocata, in traccia, lungo le reni laterali dell'impalcato superiore del ponte. Compreso calottamento con cls. La rimozione e successivo rifacimento della pavimentazione in porfido è stato computato con apposita voce. Compreso nel prezzo l'onere per l'interruzione momentaneo del servizio di erogazione dell'acqua, da consordarsi preventivamente con l'Amministrazione comunale.* SOMMANO a corpo	1,00	1'000,00	1'000,00
11 TUB.02	**INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI** *Onere relativo a possibili interferenze con sottoservizi esistenti (acquedotto, acque bianche, fognatura, elettrico, gas, telefonia ed altro). Il tutto da coordinarsi con gli Uffici competenti di erogazione dei servizi.* SOMMANO a corpo	1,00	1'000,00	1'000,00
12 TUB.03	**FORMAZIONE TOMBOTTO DI ATTRAVERSAMENTO** *Formazione di tombotto di attraversamento in calcestruzzo armato prefabbricato. Avente dimensioni come da particolare costruttivo. Compreso nel prezzo lo scavo per la posa del manufatto ed il rinterro. La rimozione della pavimentazione ed il successivo rifacimento è stato computato con apposita voce. Il tutto come da indicazioni della Direzione Lavori per dare l'opera eseguita a perfetta regola dell'arte.* SOMMANO a corpo	1,00	2'200,00	2'200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			87'793,20
	RIBASSO del 16,41% da considerare su euro			87'793,20
	TOTALE euro			87'793,20
	A RIPORTARE			

BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l.
Via Monte Ferrante, 5
24020 COLERE (BG)
Telefono 0346 54084
Cod. Fisc. e P. IVA 01633080161

Dott. Ing. DAVIDE BIANCO n. 415 Sezione A

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 9'766,50* *Incidenza Sicurezza - IS = 9'766,50 / 100'000,00 = 0,097665*			
	LAVORI A MISURA euro			87'793,20
	RIBASSO del 16,41% da applicare su euro 87'793,20 = (SAL * (1 - IS) * R) = (87'793,20 * (1 - 0,097665) * -0,1641) = euro			-12'999,82
	PER LAVORI A MISURA euro			74'793,38
	T O T A L E euro			74'793,38
	BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l. Via Monte Ferrante, 5 24020 COLERE (BG) Telefono 0346 54084 Cod. Fisc. e P. IVA: 01633080161			
	A RIPORTARE			