CRONOPROGRAMMA 140gg - 20 settimane

NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO LAGO - VILLA DI CHIAVENNA - LOTTO B - 2° STRALCIO TRATTO C-D - LUNGO LAGO / SPONDA DX

		Descrizioni Lavori	1°settimana	2°settimana	3°settimana	4°settimana	5°settimana	6°settimana	7°settimana	8°settimana	9°settimana	10°settimana	11°settimana	12°settimana	13°settimana	14°settimana	15°settimana	16°settimana	17°settimana	18°settimana	19°settimana	20°settimana
1° FASE	1	Impianto di cantiere - area di ingresso sez C - Fiocaggio "Linea Vita" tratto 22-28																				
	2	Taglio piante tratto 22-28																				
	3	Asportazione e trasporto piante tratto 22-28																				
	4	Taglio piante tratti C-5 / 1-9 asportazione e trasporto piante tratto C-5 / 1-9																				
2° FASE *Tratto 22-28*	5	Pulizia area - Inghisaggio spezzoni																				
	6	Posa cassoni - acciaio nervato - getto cls																				
3° FASE *Tratto C-22/1-6*	7	Pista provvisoria tratto C-6																				
	8	Posa di New Jersey lungo Lago - posa di rete plastificata a confine con proprietà																				
	9	Tracciamento di massima tratto C-22 - Posa di Geo-block - Riempimento vuoti con pietrame																				
	10	dalla Sez. 22 alla Sez. 6 - rallizzazione di corpo pista - muri - massicciata - cordoli - canali di scolo - pilini - tubi corrugati																				
	11	Pulizia tratto 22-6 - Asportazione New Jersey - Posa di rete di protezione																				
	12	Tratto 6-1a: - tracciamento di massima																				
	13	Dalla Sez. 1a alla Sez. 6 - realizzazione di corpo pista - muri - massicciata - pilini - tubi corrugati																				
	14	Tratto 6-1: - pilizia generale - asportazione New Jersey - posa di rete di protezione Lungo Lago																				
	15	Asfaltatura tratto 22-6 e tratto 1a-6																				
	16	Demolizione pista di cantiere tratto C -6 - Nuova pista tratto C-6 completa di muri - massicciata - parapetti - pilini - tubi corrugati																				
	17	Asfaltatura tratto C -6																				
	18	Pulizia generale tratto C-6																				
	19	Cartellonistica da posare sulla ciclabile																				
4° FASE *Tratto 22-28*	20	Recisioni proteggio comunale - Scarico passerelle																				
	21	Assemblaggio passerelle compreso parapetti																				
	22	Trasporto e montaggio passerelle con n° 2 autogru e camion con trasporto da 21 m - operazione in n° 3 notti																				
	23	Posa fasce predalles																				
	24	Fissaggio connettori - posa acciaio nervato - getto cls																				
	25	Asfaltatura a mano																				
5° FASE *Tratto 26-D*	26	posa di "Linea Vita" - taglio parapetto																				
	27	Posa di passerella con parapetti																				
	28	Posa fasce predalles - connettori - acciaio nervato - getto cls																				
	29	Asfaltatura a mano																				
	30	Completamento cartellonistica della pista - Pulizia generale																				

Comune di VILLA DI CHIAVENNA | Provincia di SONDRIO

NUOVO PERCORSO CICLO - PEDONALE LUNGO LAGO - VILLA DI CHIAVENNA

LOTTO B - 2° STRALCIO

TRATTO C-D - LUNGO LAGO / SPONDA DX



PROGETTO ESECUTIVO

DATA Agosto 2023	CRONOPROGRAMMA	ALL. 2
AGGIORNAMENTO		SCALA

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA
Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

PROGETTISTA

STUDIO GERONIMI ASSOCIATO
Dott. Ing. Piergiorgio Geronimi
Dott. Ing. Nicola Geronimi
C.F. - P. IVA 00842100141
23022 Chiavenna (SO)
Via Raschi, 30
Tel./fax 0343 33 333
info@studiogeronimi.it

Prat: 131_21 P.P.V.

OGNI RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DISEGNO E' VIETATA E TUTTI I DIRITTI D'AUTORE SONO RISERVATI A TERMINE DI LEGGE