



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Adottata nella riunione del 04-09-2025

N. 115 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: **DELIBERAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/2635 DEL 24/06/2024 - CUP B28H24001230002 - SCHEDA N. 5 - TORRENTE MERIGGIANA "DISALVEO MATERIALE INERTE E TAGLIO VEGETAZIONE" IN COMUNE DI SAMOLACO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

L'anno duemilaventicinque addì quattro del mese di settembre alle ore 17:30, nella sede della Comunità Montana, previa diramazione degli inviti fatti a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana con l'intervento dei Sigg.ri:

Trussoni Davide	PRESIDENTE	Presente
Pedroni William	VICARIO PRESIDENTE	Presente
Bernasconi Eugenio	ASSESSORE	Assente
De Stefani Severino	ASSESSORE	Presente
Copes Valentina	ASSESSORE	Presente

Presenti...: 4

Assenti...: 1

Assiste il Segretario della C.M. Dolci dott. Renato.

Il Signor Trussoni Davide, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: **DELIBERAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/2635 DEL 24/06/2024 - CUP B28H24001230002 - SCHEDA N. 5 - TORRENTE MERIGGIANA "DISALVEO MATERIALE INERTE E TAGLIO VEGETAZIONE" IN COMUNE DI SAMOLACO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO:

CHE Regione Lombardia con D.G.R. n. 12/2635 del 24/06/2024 ha assegnato alla Comunità Montana della Valchiavenna la somma complessiva di € 194.952,90 per interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, di sistemazione dei versanti in dissesto e di implementazione dei sistemi di monitoraggio;

CHE con deliberazione dell'Assemblea n. 29 del 28/12/2021 è stata rinnovata la convenzione con i Comuni della Valchiavenna per la gestione associata del "Servizio locale di difesa del suolo";

CHE è stata sottoscritta la convenzione con i Comuni della Valchiavenna per la gestione del "Servizio locale di difesa del suolo";

CHE in relazione alle esigenze del territorio e alle priorità di intervento si è ritenuto opportuno rivolgere le risorse assegnate ad interventi diretti alla manutenzione dei corsi d'acqua al fine di ripristinare l'efficienza idraulica;

CHE d'intesa con i Comuni interessati e sentiti i tecnici di Regione Lombardia, UTR Montagna di Sondrio, sono stati individuati i seguenti interventi prioritari:

- 1) Taglio vegetazione canali di bonifica del fondovalle (€ 35.000,00);
- 2) Taglio vegetazione Torrente Crezza in Comune di Gordona e Torrente Dragonera in Comune di Chiavenna (€ 54.952,90);
- 3) Taglio vegetazione Torrente Rossedo nei Comuni di Mese e Gordona, pulizia sacca Torrente Gualdiscione in Comune di Mese (€ 15.000,00);
- 4) Taglio vegetazione Torrente Vallaccia in Comune di Prata Camportaccio (€ 15.000,00);
- 5) Taglio vegetazione e disalveo Torrente Meriggiana (parte prossima alla confluenza con Fiume Mera), in Comune di Samolaco (€ 45.000,00);
- 6) Ripristino efficienza idraulica Torrente Genasca a monte dell'attraversamento della strada agrosilvopastorale di Sommarovina, in Comune di San Giacomo Filippo, mediante palleggiamento materiale in alveo al fine di creare una savanella centrale e riparare dall'erosione le sponde dall'erosione (€ 30.000,00);

e con nota n. 1988 del 10/03/2025 le schede dei suddetti interventi sono state trasmesse a Regione Lombardia UTR Montagna di Sondrio;

CHE con deliberazione della G.E. n. 37 del 27/03/2025 si approvavano le schede di cui sopra;

CHE con deliberazione della G.E. n. 54 del 24/04/2025 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico dei lavori di "disalveo materiale inerte e taglio vegetazione" nel torrente Meriggiana in Comune di Samolaco, per una spesa complessiva prevista di € 49.000,00 di cui € 37.587,44 quale importo lavori oggetto di gara;

CHE con determinazione n. 221 del 20/05/2025 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 si affidava alla ditta GS Opere Edili srl di Montemezzo (CO), l'appalto dei lavori denominati "disalveo materiale inerte e taglio vegetazione" del Torrente Meriggiana in Comune di Samolaco, per la somma di € 35.776,82 oltre IVA, di cui € 34.401,82 al netto del ribasso offerto di 5,00% sull'importo a base d'asta, oltre € 1.375,00 quali oneri della sicurezza;

CHE l'appalto è stato perfezionato con contratto per cottimo fiduciario registrato al prot. n. 5516 del 11/06/2025 per un importo di € 35.776,82 di cui € 34.401,82 per lavori ed € 1.375,00 per costi della sicurezza;

CHE durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di modificare delle quantità previste nel progetto originario e inserire delle lavorazioni non contemplate nel contratto;

CONSIDERATO:

CHE la perizia prevede le seguenti varianti, volte alla risoluzione di aspetti di dettaglio, senza comportare variazioni di tipo sostanziale:

- inaccessibilità al primo tratto di canale ricompreso tra la sez. 0 e la sez. 5 per presenza di piantagioni di mais (il tratto viene stralciato e sarà oggetto di altro intervento manutentivo programmato per la prossima stagione invernale);
- tipologia di materiale rinvenuto dalla sez. 5 alla sez. 9, fine e melmoso, materiale non commerciabile (viene sistemato fuori dall'alveo attivo a rinforzo dell'argine destro);
- prosecuzione dell'intervento di disalveo e taglio vegetazione dalla sez. 28 alla sez. 30;
- consolidamento di soglia in selciatone a secco;

CHE la perizia determina un importo aggiuntivo dei lavori al netto del ribasso di gara, compreso gli oneri della sicurezza, di € 3.805,85, contenuti nel limite del quinto d'obbligo variando le quantità di alcune lavorazioni oltre al concordamento di n. 3 nuovi prezzi;

CHE la perizia si compone dei seguenti elaborati:

Fanno parte della presente variante i seguenti documenti:

- A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA di VARIANTE
- B) VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- C) ATTO DI SOTTOMISSIONE
- D) ANALISI NUOVI PREZZI - COMUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE - QUADRO DI RAFFRONTO - INCIDENZA MANODOPERA DI VARIANTE - QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
- TAV. 1.V) PLANIMETRIA GENERALE DI VARIANTE - SEZIONI 5 - 30
- TAV. 2.V) SEZIONI DI VARIANTE 5 - 21
- TAV. 3.V) SEZIONI DI VARIANTE 22 - 30;

VISTO l'art. 120 comma 9 del Codice il quale prevede che nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

VERIFICATO che nei documenti di gara è stata prevista la disposizione di cui all'art. 120 comma 9 del Codice;

APPURATO che la variante proposta rientra nella fattispecie dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità di cui all'allegato II.14 art. 5 comma 10 D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che i lavori aggiuntivi proposti si rendono necessari per risolvere alcuni aspetti tecnici emersi durante il corso delle lavorazioni, senza comportare variazioni di tipo sostanziale e conservando la tipologia costruttiva dell'intervento;

VALUTATA pertanto l'opportunità di approvare la perizia di variante così come proposta dal Direttore dei Lavori;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi per la determinazione di n. 3 nuovi prezzi relativi ai nuovi lavori non previsti nel progetto;

VISTO l'Atto di Sottomissione firmato dall'impresa senza riserva alcuna, per un importo aggiuntivo al contratto di € 3.805,85 contenuto nel limite del quinto d'obbligo così come previsto dell'art. 120 comma 9 del Codice e dalla lettera di invito;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 art. 120;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000:

- del Responsabile di Servizio;
- del Responsabile di Ragioneria;

VISTA la L.R. n. 19/2008;

VISTO l'art. 22 dello Statuto;

ALL'UNANIMITA' di voti resi ed accertati a termine di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "disalveo materiale inerte e taglio vegetazione" nel Torrente Meriggiana in Comune di Samolaco (SO) proposta dal Direttore dei Lavori, per un importo

aggiuntivo di € 3.805,85 che eleva l'importo contrattuale ad € 39.582,67 comprensivo di € 1.375,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che trova copertura nelle economie derivanti dal ribasso di gara, valutata conforme alle aspettative ed esigenze dell'Ente, composta dai seguenti elaborati:

- A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA di VARIANTE
 - B) VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
 - C) ATTO DI SOTTOMISSIONE
 - D) ANALISI NUOVI PREZZI - COMUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE - QUADRO DI RAFFRONTO - INCIDENZA MANODOPERA DI VARIANTE - QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
- TAV. 1.V) PLANIMETRIA GENERALE DI VARIANTE - SEZIONI 5 - 30
TAV. 2.V) SEZIONI DI VARIANTE 5 - 21
TAV. 3.V) SEZIONI DI VARIANTE 22 - 30

	DI PROGETTO	DI CONTRATTO	DI VARIANTE
Importo lavori (A)	36.212,44 €	36.212,44 €	40.218,61 €
ribasso - 5% (C)		-1.810,62 €	-2.010,93 €
Costi della sicurezza (B)	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €
TOTALE LAVORI (A+B-C)	37.587,44 €	35.776,82 €	39.582,68 €
Importo IVA 22%	8.269,24 €	7.870,90 €	8.708,19 €
I.vo funzioni tecniche (1,6% lavori)	601,40 €	601,40 €	601,40 €
Imprevisti e arrotondamenti	2.541,92 €	2.541,92 €	107,73 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.412,56 €	11.014,22 €	9.417,32 €
economie ribassi di gara		1.810,62 €	-
IVA su ribasso		398,34 €	-
TOTALE €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €

DI INCREMENTARE di € 4.643,14 l'impegno di spesa alla Missione 09 - Programma 01 (PEG cap. 381503) del Bilancio di Previsione 2025, che presenta la necessaria disponibilità ai sensi dell'art. 153, comma V, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DI CONFERMARE la spesa complessiva di € 49.000,00 alla Missione 09 - Programma 01 (PEG cap. 381503) del Bilancio di Previsione 2025, che presenta la necessaria disponibilità ai sensi dell'art. 153, comma V, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DI COMUNICARE la presente ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, previa unanime votazione favorevole.

Allegato alla deliberazione di
G.E. n. 115 del 04-09-2025

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267**

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/2635 DEL 24/06/2024 - CUP
B28H24001230002 - SCHEDA N. 5 - TORRENTE MERIGGIANA "DISALVEO
MATERIALE INERTE E TAGLIO VEGETAZIONE" IN COMUNE DI SAMOLACO.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

PARERE: Favorevole in ordine al **Regolarita' contabile**

Li, 28-08-2025

Il Responsabile del Servizio

F.to Cristian Scaramella

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PARERE: Favorevole in ordine al **Regolarita' tecnica**

Li, 28-08-2025

Il Responsabile del Servizio

F.to ing. Alberto Bianchi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA C.M.

F.to Davide Trussoni

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO DELLA C.M.

F.to dott. Renato Dolci

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Comunità Montana il giorno 05-09-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Li, 05-09-2025

IL SEGRETARIO DELLA C.M.

F.to dott. Renato Dolci

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- [.] La presente deliberazione diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO DELLA C.M.

F.to dott. Renato Dolci

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005.