



**COMUNITA' MONTANA
DELLA VALCHIAVENNA**



via Candida Lena Perpentì, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 - fax 0343/34334 C.E. 13613



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Adottata nella riunione del 17-12-2020

N. 171 del Reg.

COPIA

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 - OPERAZIONE 8.3.01 - REALIZZAZIONE VASCHE FISSE PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO IN LOC. PRATELLA IN COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO E IN LOC. DALO' IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO". CUP B42B17000150007. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di dicembre alle ore 16:30, nella sede della Comunità Montana, previa diramazione degli inviti fatti a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana con l'intervento dei Sigg.ri:

Trussoni Davide	PRESIDENTE	P
Rossi Michele	VICARIO PRESIDENTE	P
De Stefani Severino	ASSESSORE	P
Ghelfi Luigi	ASSESSORE	P
Del Curto Sara	ASSESSORE	P

Presenti...: 5
Assenti...: 0

Assiste il Segretario della C.M. Dolci dott. Renato.

Il Signor Trussoni Davide, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: **P.S.R. 2014-2020 - OPERAZIONE 8.3.01 - REALIZZAZIONE VASCHE FISSE PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO IN LOC. PRATELLA IN COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO E IN LOC. DALO' IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO". CUP B42B17000150007. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO:

CHE con D.d.s. 22 giugno 2017 n. 74444, la Regione Lombardia ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande a valere sul Regolamento UE 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, Operazione 8.3.01 "Prevenzione danni alle foreste";

CHE con deliberazione della G.E. n. 128 del 06/09/2017 si decideva di candidare la realizzazione di cinque punti di approvvigionamento idrico, redigendo due progetti il primo che comprende le loc. Pratella in Comune di Prata Camportaccio e Dalò in Comune di San Giacomo Filippo, il secondo le loc. San Bernardo in Comune di San Giacomo Filippo, Voga in Comune di Gordona e Paiedo in Comune di Samolaco;

CHE le aree interessate dalle vasche fisse sono state percorse negli anni scorsi da due imponenti incendi boschivi e che dette aree sono sprovviste di punti di approvvigionamento idrico, sia per elicotteri impegnati nell'attività aerea sia per le squadre AIB di terra;

CHE con deliberazione della G.E. n. 153 del 16/10/2017 si approvava il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori denominati "realizzazione vasche fisse per attività di antincendio boschivo in loc. Pratella in Comune di Prata Camportaccio e in loc. Dalò in Comune di San Giacomo Filippo" a firma dell'ing. Camillo Tavaschi, per un importo complessivo di € 260.000,00;

CHE in data 18/10/2017 si candidava il progetto sul bando del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, operazione 8.3.01 "prevenzione danni alle foreste", tipologia A) antincendio boschivo, richiedendo il contributo di € 196.100,00;

CHE con deliberazione della G.E. n. 39 del 22/03/2018 si autorizzava l'Ufficio Tecnico a dare avvio all'iter progettuale per addivenire al progetto definitivo per la realizzazione di vasche fisse per attività di antincendio boschivo in loc. Pratella in Comune di Prata Camportaccio e Dalò in Comune di San Giacomo Filippo, per un importo complessivo dell'opera pari ad € 260.000,00;

CHE la Regione Lombardia con D.d.s. n. 9032 del 21 giugno 2018 con oggetto "Reg. UE 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste», decreto n. 7444 del 22 giugno 2017 - Approvazione degli esiti di istruttoria e ammissione a finanziamento" ha ammesso a finanziamento il progetto per la realizzazione di vasche fisse per attività di antincendio boschivo in loc. Pratella in Comune di Prata Camportaccio e Dalò in Comune di San Giacomo Filippo, per un importo di € 196.100,00;

CHE in data 18/06/2018 l'ing. Camillo Tavaschi consegnava il progetto definitivo/esecutivo denominato "Realizzazione vasche fisse per attività di antincendio boschivo in loc. Pratella in comune di Prata Camportaccio e in loc. Dalò in Comune di San Giacomo Filippo", per un importo complessivo delle opere di € 280.000,00 di cui € 188.000,00 per lavori;

CHE con deliberazione della G.E. n. 146 del 12/09/2018 si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori denominati "realizzazione vasche fisse per attività di antincendio boschivo in loc. Pratella in Comune di Prata Camportaccio e in loc. Dalò in Comune di San Giacomo Filippo" a firma dell'ing. Camillo Tavaschi, per un importo complessivo di € 280.000,00;

CHE con determinazione n. 242 del 02/05/2019 si approvava il verbale di gara e si affidava all'impresa Costruzioni Moviter srl con sede in Cava Dè Tirreni (SA) l'appalto dei lavori denominati "realizzazione vasche fisse per attività di antincendio boschivo in loc. Pratella in comune di Prata Camportaccio e in loc. Dalò in Comune di San Giacomo Filippo" al prezzo di € 160.018,75 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 157.018,75 a seguito del ribasso del 15,125% sull'importo a base d'asta pari a € 185.000,00, oltre € 3.000,00 quali oneri della sicurezza;

CHE l'appalto è stato perfezionato con contratto n. 296 del 06/05/2019, registrato a Morbegno alla Serie: 1T Numero: 16 del 06/05/2019, per un importo di € 160.018,75 oltre IVA nei termini di legge;

CHE i lavori sono iniziati in data 07/05/2019 come da verbale di inizio lavori agli atti;

CONSIDERATO:

- che durante l'esecuzione dei lavori è sopraggiunto il virus Covid-19 che ha comportato la necessità di integrare il PSC e di riconoscere all'impresa maggiori oneri per un totale di € 2.518,00 per la prevenzione dal Covid-19;
- che all'impresa sono state riconosciute due riserve A/S2 a) + e) per maggiori lavorazioni per l'asportazione delle cannucce di plastica dai getti di calcestruzzo per Dalò e oneri per il transito sulla strada consortile di Pratella per un totale di € 2.853,00;
- che in data 24/06/2020 il D.L. ha emesso l'Ordine di Servizio n. 1 nel quale per Dalò ordinava la rimozione del materiale franato durante la sospensione lavori per un quantitativo di circa 3 mc, la rimozione delle cannucce e la chiusura dei fori passanti nelle murature;
- che in data 02/07/2020 il D.L. ha emesso l'O.D.S. n. 2 dove per Pratella ordinava la rimozione di materiale instabile e la formazione di una scogliera a secco di circa 15 mc. Nello stesso O.D.S. si chiedeva di non realizzare il pozzetto di rottura con vasca in acciaio inox, le relative saracinesche e di non realizzare un tratto di tubazione tra l'opera di presa n. 2 e il pozzetto di rottura (tratto lungo 22 ml). Con tale O.D.S. veniva escluso anche implicitamente la lavorazione per il collegamento all'opera di presa n. 2 di cui all'elenco prezzi 55;
- che in data 02/09/2020 il D.L. ha emesso l'O.D.S. n. 4 dove ordinava l'esecuzione di un foro nel calcestruzzo del serbatoio del Consorzio di Pratella, la formazione di collegamenti idraulici tra il tubo di carico del serbatoio di riserva idrica antincendio, in sostituzione ad alcune lavorazioni originariamente previste;
- che nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni, con la facoltà attribuita dall'art. 106, comma 1 lett. b, la Direzione dei Lavori ha redatto una perizia suppletiva e di variante in corso d'opera:

DATO ATTO CHE nella lettera di invito la possibilità di porre in essere modifiche al contratto era previsto in clausole chiare, precise e inequivocabili, come di seguito riportato:

- maggiori lavori nel limite delle voci di elenco prezzi: strutture in cemento armato, riempimenti a tergo delle opere, scavi, posa tubazioni, impermeabilizzazioni;
- piccole opere di miglioria, che non siano "sostanziali" ai sensi dell'art. 106, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, entro l'importo del 5% del contratto se trovano copertura delle risorse disponibili a Q.E. con fondi della Comunità Montana e sempre che le stesse non ritardino la conclusione dei lavori: rivestimenti in pietrame locale, da realizzarsi a mano, delle murature perimetrali a vista delle vasche;

VISTA la perizia di variante dei lavori, redatta dal progettista e direttori dei lavori ing. Camillo Tavasci per un importo aggiuntivo di € 3.778,17, che eleva l'importo di contratto ad € 163.796,92, composta dei seguenti elaborati di perizia:

- Tav. 1 V Planimetria e scavi Pratella
- Tav. 2 V Piante sezioni e prospetti Pratella
- Tav. 3 V Piante sezioni prospetti e scavi Dalò
- All. 1 Relazione generale
- All. 2 Elenco Prezzi- Computo metrico - Stima Lavori
- All. 3 Prospetto di confronto - Quadro Economico di Variante
- All. 4 Schema Atto di Sottomissione
- All. 5 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 16/09/2020

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento (prot. 10959 del 17/12/2020);

VISTO il D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. c);

VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000:

- del Responsabile di Servizio;
- del Responsabile di Ragioneria;

VISTA la L.R. n. 19/2008;

VISTO l'art. 22 dello Statuto;

ALL'UNANIMITA' di voti resi ed accertati a termine di legge;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la perizia di variante dei lavori, redatta dal progettista e direttori dei lavori ing. Camillo Tavasci per un importo aggiuntivo di €

3.778,17, che eleva l'importo di contratto ad € 163.796,92, composta dei seguenti elaborati di perizia:

- Tav. 1 V Planimetria e scavi Pratella
- Tav. 2 V Piante sezioni e prospetti Pratella
- Tav. 3 V Piante sezioni prospetti e scavi Dalò
- All. 1 Relazione generale
- All. 2 Elenco Prezzi- Computo metrico - Stima Lavori
- All. 3 Prospetto di confronto - Quadro Economico di Variante
- All. 4 Schema Atto di Sottomissione
- All. 5 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 16/09/2020

2. **DI COMUNICARE** la presente ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
3. **DI DICHIARARE** la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, previa unanime votazione favorevole.

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 - OPERAZIONE 8.3.01 - REALIZZAZIONE VASCHE
FISSE PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO IN LOC. PRATELLA IN
COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO E IN LOC. DALO' IN COMUNE DI SAN
GIACOMO FILIPPO". CUP B42B17000150007. APPROVAZIONE PERIZIA
SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Li, 17-12-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. Fabrizio Taeggi

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Li, 17-12-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to ing. Alberto Bianchi

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA C.M.
F.to Trussoni Davide

IL VICARIO DEL PRESIDENTE
F.to Rossi Michele



IL SEGRETARIO DELLA C.M.
F.to dott. Renato Dolci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Comunità Montana il giorno 18-12-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Li, 18-12-2020



IL SEGRETARIO DELLA C.M.
F.to dott. Renato Dolci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-12-2020

[...] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 17-12-2020



IL SEGRETARIO DELLA C.M.
F.to dott. Renato Dolci