



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Candida Lena Perpentì, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 - fax 0343/34334 C.E. 13613

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0009843 del 16-11-2021
Class. 9.4 Fasc. 13/20



DETERMINAZIONE N. 740 DEL 15-11-2021

OGGETTO: CUP B41B18000760009 - CIG 8212897900 - PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. N. 241/90.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con delibera della G.E. n. 68 del 26/05/2017 si faceva proprio e si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" a firma degli ingg. Mario Erba e Carlo Erba, su incarico dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio, che recepisce le osservazioni dei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco in sede di prima Conferenza dei Servizi, tenutasi a Sondrio il 07/04/2014, per un importo complessivo di € 578.000,00;
CHE con delibera della G.E. n. 69 del 26/05/2017 si approvava il progetto "Greenways in Valchiavenna: percorsi tra ambiente, storia ed arte, per la piena fruizione e condivisione del paesaggio culturale e naturale" ed il relativo accordo di partenariato, al fine di candidare il progetto sul bando di Fondazione Cariplo Emblematici maggiori 2017;

CHE con determinazione n. 614 del 10/11/2017 si chiudeva positivamente la Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, che sostituisce, ad ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, con una prescrizione vincolante della soc. Greenconnector srl;

CHE con determinazione n. 119 del 12/03/2018, in seguito all'introduzione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, nonché per l'aggiornamento dei prezzi e per le modifiche da apportare per ottemperare alle osservazioni in sede di Conferenza dei Servizi, si affidava all'ing. Carlo Erba il servizio di aggiornamento normativo ed economico del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco", per un importo pari a complessivi € 9.868,00;

CHE con delibera della G.E. n. 237 del 20/12/2018 si prendeva atto del contributo concesso da Fondazione Cariplo, € 1.000.000,00, e da Regione Lombardia, € 700.000,00, per il progetto "Greenways in Valchiavenna: percorsi tra ambiente, storia ed arte, per la piena fruizione e condivisione del paesaggio culturale e naturale", fra cui rientrano i lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco";

CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 51 del 15/04/2019 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" a firma degli ingg. Mario e Carlo Erba, per un importo complessivo di € 578.000,00, di cui € 365.064,54 per lavori a base d'asta;

CHE con determinazione n. 828 del 07/12/2018, è stato indetto l'appalto mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l'individuazione di 40 operatori economici da invitare, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso con individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, come previsto dall'art. 97, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

CHE con determinazione n. 369 del 04/08/2020 si affidava all'impresa Edilmaino Enterprise srl con sede in Darfo Boario Terme (BS) l'appalto dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" al prezzo di € 313.650,41 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 286.170,37 a seguito del ribasso del 15,23% sull'importo a base d'asta pari a € 337.584,54, oltre € 27.480,00 quali oneri della sicurezza;

CHE in data 16/10/2020 si sottoscriveva il contratto d'appalto dei lavori in oggetto con la Ditta Edilmaino Enterprise srl, registrato all'Ufficio Territoriale di Morbegno Rep. n. 304 - Serie: 1T Numero: 24 del 16/10/2020;

CHE i lavori sono stati consegnati ed iniziati dall'impresa il 19/02/2021 come da verbale in pari data (prot. C.M. n. 1431 del 24/02/2021);

CHE durante l'esecuzione dei lavori, in particolare modo nella fase di realizzazione delle fondazioni indirette con pali, si è riscontrata una tipologia di terreno con caratteristiche meno performanti di quelle desunte in fase di progettazione, comportando di conseguenza la necessità di prolungare la profondità degli stessi, oltre ad alcune modifiche di dettaglio e migliorative dell'opera;

CHE in data 29/06/2021 prot. n. 5323 del 30/06/2021, è pervenuta da parte della Direzione dei Lavori la richiesta di effettuare una perizia suppletiva e di variante per poter eseguire maggiori lavorazioni rispetto a quanto progettato determinato dalle cause sopra descritte;

CHE con delibera della G.E. n. 153 del 04/11/2021 si approvava la perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" a firma degli ing. Carlo Erba, per un importo netto di perizia di € 39.335,70 che eleva l'importo contrattuale ad € 352.986,11 comprensivo di € 30.926,34 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE la Conferenza è stata convocata con nota 10/11/2021 ai sensi dell'art. 14, c. 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, la stessa convocazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità Montana, invitando i seguenti Enti:

- Comune di Samolaco;
- Comune di Novate Mezzola;
- Provincia di Sondrio;

CONSIDERATO che tutti gli Enti invitati hanno trasmesso i propri atti di assenso senza condizioni al progetto, come di seguito:

- Provincia di Sondrio (ns. prot. n. 9763 del 15/11/2021)
- Comune di Novate Mezzola (ns. prot. n. 9787 del 15/11/2021)
- Comune di Samolaco (ns. prot. n. 9788 del 15/11/2021)

RITENUTO di poter determinare la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, c. 2, della Legge n. 241/1991, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, dando atto che le condizioni pervenute non riguardano modifiche sostanziali al progetto oggetto di approvazione, ma le fasi operative di esecuzione o aspetti di dettaglio;

VISTA la L. n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

La conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/90, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, relativa alla perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" a firma dell'ing. Carlo Erba per un importo netto di perizia di € 39.335,70 che eleva l'importo contrattuale ad € 352.986,11 comprensivo di € 30.926,34 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Di dare atto che l'opera in oggetto è approvata tenuto conto di quanto espresso dai seguenti Enti, in particolare:

- Provincia di Sondrio (ns. prot. n. 9763 del 15/11/2021)
- Comune di Novate Mezzola (ns. prot. n. 9787 del 15/11/2021)
- Comune di Samolaco (ns. prot. n. 9788 del 15/11/2021)

Di disporre la trasmissione della presente determinazione a tutte le Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

Di dare atto:

che la presente determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni, previsti dalle leggi vigenti per la realizzazione degli interventi in argomento;

che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente determinazione;

Di dare atto che avverso il presente provvedimento e degli atti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale, è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Allegati:


- Provincia di Sondrio (ns. prot. n. 9763 del 15/11/2021)
- Comune di Novate Mezzola (ns. prot. n. 9787 del 15/11/2021)

- Comune di Samolaco (ns. prot. n. 9788 del 15/11/2021)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

ing. Alberto Bianchi





PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio Patrimonio e Trasporti

Sondrio, 12 novembre 2021

Rif. n. 9414

Alla Comunità Montana
della Valchiavenna

protocollo.cmvalchiavenna@cert.provincia.so.it

Oggetto: CUP B41B18000760009 – Progetto Greenways in Valchiavenna – Lavori di realizzazione ponte ciclo pedonale sul canale del pozzo di Riva nei comuni di Novate Mezzola e Samolaco.

Perizia suppletiva e di variante.

Indizione Conferenza dei Servizi decisoria. Forma semplificata modalità asincrona.

PARERE INTERFERENZA VIABILITA' PROVINCIALE

Con riferimento alla richiesta di parere nell'ambito della Conferenza di servizi relativa all'oggetto, pervenuta in data 10 novembre 2021 e registrata al protocollo al n. 28731, esaminati gli elaborati progettuali, su conforme parere del responsabile del servizio Patrimonio e Trasporti, esprimo per quanto di competenza parere favorevole alla perizia suppletiva e di variante.

Durante le operazioni di posa dell'impalcato del ponte ciclo-pedonale, la ditta esecutrice dei lavori dovrà possibilmente evitare, ovvero limitare al minor tempo necessario, l'interruzione del traffico sulla strada provinciale n. 2 "Trivulzia".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005


Responsabile del servizio: Ing. Bernardo Galli

Tecnico di zona: geom. Michele Agnelli (tel. 0342 531222)

Ref.ti: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)
Sig. Dario Sera (tel. 0342 531265)

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnature.xml" oltre che nell'oggetto della PEC

foglio n. 1 di 1



COMUNE DI NOVATE MEZZOLA

(Provincia di Sondrio)

Piazza Europa, 1 - 23025 Novate Mezzola

tel. 0343 63040 - fax 0343 63050

e-mail: tecnico@comune.novatemezzola.so.it

PEC: protocollo.novatemezzola@cert.provincia.so.it

Novate Mezzola li, 12/11/2021

Spett.le

Comunità Montana della Valchiavenna

**OGGETTO: CUP B41B18000760009 – CIG 8212897900 – PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA
LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA
NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO.
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI
ASINCRONA.**

Vista la Vs. comunicazione del 10/11/2021, nostro prot. n. 5375 del 10.11.2021, di indizione conferenza dei servizi asincrona, per l'approvazione della perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di **“REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO”**;

Vista la perizia suppletiva e di variante;


Con la presente si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** in merito all'approvazione della stessa.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

geom. Adamo Lisignoli

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)



COMUNE DI SAMOLACO

(Provincia di Sondrio)

Samolaco,

Prot.

Risposta a nota n. 13025

in data 10.11.2021

Sede: Via Provinciale Trivulzia n.12 - 23027 Samolaco

tel. 034338003 / 034338113 - fax. 034348661

e mail: info@comune.samolaco.so.it

indirizzo web: www.comune.samolaco.so.it

Oggetto: **CUP B41B18000760009 - CIG 8212897900 - PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA – LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. PARERE CONFERENZA SERVIZI.**

Spett.le

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

PEC:

protocollo.cmvalchiavenna@cert.provincia.so.it

In merito all'intervento in oggetto, a seguito di convocazione conferenza dei servizi come da Vs. nota pervenuta in data 10.11.2021, Ns. prot. 13025, visionati gli elaborati progettuali di variante, si dichiara che **lo stesso è compatibile** con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica del Comune di Samolaco.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

ing. Raffaele Manzi

f.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 16-11-2021 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 16-11-2021

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela Guidi

